

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 956/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου» αναδόχου «Σ. Πεντοβέλη και ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7224/21-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 956:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 84213/Ξ-ΔΤΕ-4805/12-11-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας ΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης (ΣΑΕ 047, ΟΣΚ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)
2. Με την αριθμ. 22/ 23-02-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 1.400.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.
3. Με την αριθ. 58/ 07-06-2010 απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε το πρακτικό Διαγωνισμού της 30-03-2010, κατά το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ. τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. με έδρα τη Δράμα, που προσέφερε μέση έκπτωση 47,71% στη συνολική δαπάνη εργασιών
4. Η σύμβαση υπογράφηκε την 29-10-2010 για το ποσό των 756.739,75 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ποσού Φ.Π.Α.
5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ είναι 340 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , ήτοι περαίωση έως την 04-10-2011.
6. Με την αρ. πρωτ. 447 / 03-10-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου στην ανάδοχο εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 30 – 06 – 2012.
7. Με την αρ. πρωτ. 286 / 08-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου στην ανάδοχο εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 20 – 08 - 2012.
8. Με την αρ. πρωτ. 72004 / Ξ-ΔΤΕ - 4173 / 03 / 09 / 2012 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου στην ανάδοχο εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι περαίωση έως την 29- 09-2012.
9. Την από 28-9-2012 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου κατά 60 ημέρες.

10. Την από 1-10-2012 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, στο Τεχνικό Συμβούλιο υπέρ της χορήγησης της παράτασης του έργου του θέματος μέχρι 28-11-2012 ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
11. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης δεν συνεδρίασε λόγω της αποχής των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από τις 8-10-2012.

## **Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 28-9-12 αίτησή της αιτείται την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου κατά 60 ημέρες, επικαλούμενη τους λόγους ότι ο Δήμος Μύκης δεν υπέδειξε ακόμη το σημείο τα του αγωγού αποχέτευσης, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του νέου κτιρίου με το δίκτυο του οικισμού με επακόλουθο να μη μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης της κάτω αυλής καθώς επίσης και το ότι προκειμένου να υλοποιήσει την εντολή που πήρε από την υπηρεσία για την προμήθεια μέσω απολογιστικών των πινάκων, των εδρών και του λοιπού εξοπλισμού πέραν του χρόνου που απαιτείται για την προμήθεια και τοποθέτησή τους θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί νέος ανακεφαλαιωτικός πίνακας μέσα στο χρόνο της σύμβασης.

## **Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Όπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό και ύστερα από επικοινωνία μας με το Δήμο Μύκης, διαπιστώνεται ότι πράγματι ο Δήμος Μύκης δεν υπέδειξε έγκαιρα στον ανάδοχο του έργου το ακριβές σημείο όπου φτάνει το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύνδεση της αποχέτευσης του νέου κτιρίου με το δίκτυο του οικισμού και με επακόλουθο να μη μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές και επίσης να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης της κάτω αυλής από όπου διέρχεται ο σωλήνας της αποχέτευσης του νέου κτιρίου.

Επίσης ζητήθηκαν από την εκπαίδευση σε συνεργασία με την ΠΕ Ξάνθης ο εξοπλισμός των αιθουσών από τον ΟΣΚ. Συγκεκριμένα ζητήθηκαν θρανία, καθίσματα, πίνακες, έδρες και καθίσματα δασκάλων. Από αυτά ήρθαν τελικά στις 21-9-2012 μόνο τα θρανία και οι καρέκλες των μαθητών, οπότε για να λειτουργήσει το σχολείο αποφασίστηκε να περιληφθεί ο λοιπός εξοπλισμός απολογιστικά στην παρούσα εργολαβία με απομείωση των απροβλέπτων σε επόμενο ΑΠΕ.

Για τις εργασίες που όπως προαναφέρθηκε δεν ήταν δυνατή η εκτέλεσή τους και για να είναι δυνατή η έγκριση νέου ΑΠΕ και κατόπιν η προμήθεια του λοιπού εξοπλισμού θα απαιτηθούν περίπου 60 ημέρες

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε στις 1-10-2012 στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την χορήγηση της παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 28-11-2012, κατόπιν και της προαναφερθείσας αίτησης του αναδόχου.

Σύμφωνα τον Ν. 3669/08 άρθρο 48 για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επιβάλλεται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, αλλά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, είθισται από πάντα να εισάγει τα θέματα παρατάσεων προς συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο θεωρώντας, ότι είναι επιθυμητή μία τεχνική άποψη επί του θέματος. Όμως, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, δεν συνεδρίασε λόγω της αποχής των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, από τις 8-10-2012 .

Μετά από τα παραπάνω :

## **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου: «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου» στην ανάδοχο εταιρεία «Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 28 – 11 - 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου : «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου» στην ανάδοχο εταιρεία «Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 28 – 11 - 2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 956/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**