

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 899/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6391/8-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-9495/5-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 268/12-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 316/21-09-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", με συνολική προσφορά 1.488.654,39 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 44,82 %.
4. Την από 15-02-2011 σύμβαση ύψους 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/02/2013.
5. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 1.488.654,39€ (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2115/09-04-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
6. Την από 15-01-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 82 ημέρες.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 371/30-01-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
8. Την υπ' αριθμ. 161/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
9. Την από 28-03-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον 82 ημέρες από τη προθεσμία λήξης της 1^{ης} παράτασης.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2239/04-04-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
11. Την υπ' αριθμ. 308/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
12. Την υπ αριθμ. Η-3737/28-05-2013 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
13. Την από 17-05-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3536/06-06-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-09-2013.
15. Την υπ' αριθμ. 485/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-09-2013.
16. Την από 31-07-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες.
17. Την υπ αριθμ. Η-6400/08-08-2013 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5442/05-08-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-11-2013
19. Την υπ' αριθμ. 638/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-11-2013.
20. Την από 24-10-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7962/25-10-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013. Και επειδή: Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη επιπλέον παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και συγκεκριμένα:

Ενώ το σύνολο των εργασιών του έργου έχει σχεδόν περαιωθεί, εκκρεμεί η τοποθέτηση των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής του σχολείου. Ο λόγος που αυτή η εργασία δεν έχει ακόμη εκτελεστεί είναι ότι έχει καθυστερήσει η παράδοση των πλακιδίων των χώρων υγιεινής από την αντίστοιχη προμηθεύτρια εταιρεία με δική της υπαιτιότητα και όχι από υπαιτιότητα ή ολιγωρία του αναδόχου. Ενώ η έγκριση του τύπου των πλακιδίων αυτών έγινε από την υπηρεσία και η αντίστοιχη παραγγελία από την ανάδοχο εταιρεία έγινε έγκαιρα (τον Ιούλιο του 2013), εντούτοις η προμηθεύτρια εταιρεία παρά τις συνεχείς προφορικές της διαβεβαιώσεις προς την ανάδοχο εταιρεία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να παραδώσει τα πλακίδια στο έργο. Αυτό οφείλεται στη γενικότερη κρίση που μαστίζει την αγορά δομικών υλικών που έχει σαν αποτέλεσμα οι προμηθεύτριες εταιρείες να μη κρατούν ετοιμοπαράδοτες ποσότητες δομικών υλικών, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν σε μεγάλες ποσότητες όπως αυτή του έργου. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί και την συνεπακόλουθη καθυστέρηση τοποθέτησης των ειδών υγιεινής, εργασία η οποία μπορεί να γίνει μόνο μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπ' όψη και το σχετικό έγγραφο της προμηθεύτριας εταιρείας προς τον ανάδοχο του έργου που διαβεβαιώνει ότι τα πλακίδια θα παραδοθούν στις 4 Νοεμβρίου 2013, θεωρούμε απαραίτητη τη χορήγηση παράτασης της λήξης των εργασιών του έργου κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να τοποθετηθούν τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής στους χώρους υγιεινής του σχολείου και να περαιωθεί με αυτό τον τρόπο το σύνολο των εργασιών κατασκευής του έργου.

Επομένως και κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος κατά επιπλέον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 4^{ης} χορηγηθείσας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου η οποία είναι την 04 Νοεμβρίου 2013, ήτοι μέχρι την 04 Δεκεμβρίου 2013.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, ούτε προκαλεί μεταβολή των νομίμων αναθεωρήσεων, από τη στιγμή που η παράταση του ενός μηνός αφορά στο ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/12/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/12/2013.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας, ο οποίος ψήφισε Λευκό, αναφέροντας ότι διαφωνεί γενικότερα με τις χορηγήσεις παρατάσεων στα έργα .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 899/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**