

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 958/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6697/22-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος

Απόντες ήταν οι κ.κ. :1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, και ο 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος. οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 958: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6605/6-11-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις από 08-10-2013 και 10-10-2013 αιτήσεις της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ του έργου του θέματος για παράταση προθεσμίας περαιώσεως,
2. Το υπ'αρ.πρωτ.7973/29-10-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη για την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος.
3. την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας, η οποία αναφέρει τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε τις από 08-10-2013 και 10-10-2013 αιτήσεις της εταιρίας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας» για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από τον Διευθυντή της Δ/σης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 2-12-2010 για το ποσό των 4.018.374,44 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου την 2-6-2013.

Με την αρ. 419/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (πρακτικό 21/21-06-2012) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά 5 μήνες έως 02-11-2013.

Με την αρ.πρωτ. 02/4453/20-09-2012 απόφαση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου (1^η αναπροσαρμογή). Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

- 1) Ολοκλήρωση κατασκευής της λιθορριπής 100 - 200 χλγ
- 2) Ολοκλήρωση της προφόρτισης των συμπαγών τεχνικών ογκολίθων.
- 3) Κατασκευή της λιθορριπής ανακουφιστικού πρίσματος
- 4) Ολοκλήρωση της τοποθέτησης φυσικών ογκολίθων 200-4000χλγ.
- 5) Τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων 4000-6000χλγ.
- 6) Τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων 6000-10.000χλγ
- 7) Πλήρωση τεχνικών ογκολίθων (κυψελωτών και μεταξύ συμπαγών)
- 8) Κατασκευή ανωδομών και επιστρώσεων

Με την από 08-10-2013, αίτηση (εντός της συμβατικής προθεσμίας) η ανάδοχος εταιρία αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ζητά την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά 12μήνες μέχρι 02-11-2014, ως οριακή προθεσμία.

Στη συνέχεια με την από 10-10-2013, αίτηση (εντός της συμβατικής προθεσμίας) η ανάδοχος εταιρεία ζητά την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 7,5 μήνες μέχρι τις 18-06-2014 για λόγους, κακοκαιρίας, εκτέλεσης απαιτούμενων μη προβλεπόμενων εργασιών, αύξησης συμβατικών ποσοτήτων, απαγόρευσης ή περιορισμού εκτέλεσης εργασιών. Η από 08-10-2013 αίτηση της αναδόχου

δεν είναι βάσιμη επειδή η οριακή προθεσμία αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου μέσα στην οποία συνεχίζει τις εργασίες μετά την λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου, εφαρμόζεται δε στην περίπτωση που ο κύριος του έργου ευθύνεται και έχει καταστεί υπερήμερος. Για τα αναφερόμενα στην από 10-10-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας σας γνωρίζουμε:

α) Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά την περίοδο 4^{ος}/2012 - 10^{ος}/2013, συνολικά πενήντα μία (51) ημέρες λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

9) 11,17/9/2012

10) 29,30/10/2012

11) 1,2,20,21,29,30/11/2012

12) 6,9,10,11,12,18/12/2012

13) 12,15,16,17,18,19,21,22,25,26/1/2013

14) 4,5,7,8,9,13,20,21, 26/2/2013

15) 14,15,19,20,21,22,23,26/3/2013

16) 3/4/2013

17) 23,24,30,31/5/2013

18) 2,3,4/10/2013

19) Πέραν των παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση στον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών της επόμενης ημέρας μετά από κάθε ημέρα κακοκαιρίας, λόγω χρονικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από την είσοδο-έξοδο και αγκυροβόληση των πλωτών μηχανημάτων, που υπολογίζεται σε είκοσι έξι (26) ημέρες.

β) Σχετικά με την κατασκευή της εξισωτικής στρώσης ως μη προβλεπόμενη εργασία, αυτή έγινε με πρωτοβουλία της αναδόχου για την διευκόλυνση της επίτευξης επιπεδότητας της βάσης έδρασης των τεχνικών ογκολίθων και ουδέποτε τέθηκε ως αίτημα νέας ή επί πλέον εργασίας σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ άρθρο Α-8.

Η χορήγηση επί πλέον χρόνου λόγω αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, αφορά κυρίως την εργασία εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης η οποία αποπερατώθηκε στις 31.12.2011 και οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας περιλήφθηκε ήδη στην χορηγηθείσα 1η παράταση προθεσμίας.

20) Για τις υπερβάσεις στις ποσότητες των υπόλοιπων εργασιών εκτιμάται ότι αυτές θα επιφέρουν χρονική υστέρηση κατά είκοσι (20) ημέρες.

δ) Η άφιξη κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι δημιούργησε καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών και όπως προκύπτει από το ημερολόγιο επίσκεψης αντιστοιχούν σε 12 ημέρες.

Οι καθυστερήσεις λόγω άφιξης κρουαζιερόπλοιων δεν δύναται να υπολογισθούν στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας, καθώς η εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης λειτουργίας του Λιμένος ανήκει στις συμβατικές υποχρεώσεις, Ε.Σ.Υ. άρθρο Α.10.1.

Συνοψίζοντας με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, προκύπτει 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα επτά (97) ημέρες, δηλαδή μέχρι 07.02.2014 όπως αναλογικά ανά εργασία σε σχέση με τις αντίστοιχες δικαιολογημένες χρονικά καθυστερήσεις παρουσιάζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία.

Ειδικότερα ορίζεται η 30/11/2013 ως αποκλειστική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής τοποθέτησης των φυσικών ογκολίθων 4.000 έως 6.000 χλγ που είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία των υλοποιημένων κατασκευών.

Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 08.02.2014 έως 18.06.2014 δηλαδή εκατόν τριάντα μία (131) ημέρες, η παράταση προθεσμίας που αιτείται η ανάδοχος εταιρεία δεν είναι δικαιολογημένη και οφείλεται σε αποκλειστική της υπαιτιότητα διότι εργασίες που έπρεπε και μπορούσαν να εκτελεσθούν δεν εκτελέστηκαν έγκαιρα, έχοντας ως επακόλουθο την χρονική υστέρηση στην έναρξη των επόμενων εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου, ως εξής: Από 03.11.2013 έως 07.02.2014, κατά ενενήντα επτά (97) ημέρες (δικαιολογημένη όπως αναλογικά ανά εργασία παρουσιάζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία) και με την αποκλειστική προθεσμία έως 30/11/2013 για την ολοκλήρωση της κατασκευής τοποθέτησης των φυσικών ογκολίθων 4.000 έως 6.000 χλγ.

Από 08.02.2014 έως 18.06.2014 κατά εκατόν τριάντα μία (131) ημέρες, χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. ως εξής: Από 03.11.2013 έως 07.02.2014, κατά ενενήντα επτά (97) ημέρες (δικαιολογημένη όπως αναλογικά ανά εργασία παρουσιάζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία) και με την αποκλειστική προθεσμία έως 30/11/2013 για την ολοκλήρωση της κατασκευής τοποθέτησης των φυσικών ογκολίθων 4.000 έως 6.000 χλγ.

Από 08.02.2014 έως 18.06.2014 κατά εκατόν τριάντα μία (131) ημέρες, χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 958/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ