

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 48/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 968/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 1: «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε. – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.».

Στην Δράμα σήμερα στις **18 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συσκέψεων της αίθουσας Αυτοδιοίκησης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 3ος όροφος, 1^{ης} Ιουλίου Δράμα, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4980/11-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 968: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 165469/Ξ-ΔΤΕ-6145/10-12-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ μετά την αριθ. 1013/13-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)», συνολικής δαπάνης 5.727.300,00€ στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ) του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.
6. Με την αριθ.1970/Ξ-ΔΤΕ-62/08-01-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» υποέργο 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» προϋπολογισμού 5.630.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7. Με την αριθ. 322/08-05-2013 (Πρακτικό αριθ. 15/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 16-04-2013, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του στην Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα επτά μηδέν οκτώ τοις εκατό (37,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
8. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Αυγούστου 2013, για το ποσό των 3.658.450,62 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 2.974.350,10 € για εργασίες και 684.100,52 € για το Φ.Π.Α.
9. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 28-08-2015.
10. Με το αριθ. πρωτ. 4712/11-08-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
11. Με την αριθ. πρωτ. 635/03-09-2015 (Πρακτικό αριθ. 34/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (94) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2015.
12. Με το αριθ. πρωτ. 124115/Ξ-ΔΤΕ-4538/16-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
13. Με την από 01-10-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (7) επτά μήνες, δηλαδή έως τις 30-06 2016.
14. Με την αριθ. πρωτ. 141404/Ξ-ΔΤΕ-5231/27-10-2015 Ειδική Πρόσκληση η Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο να επιταχύνει την εκτέλεση των εργασιών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)».
15. Με την από 25-11-2015 εισήγηση η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
16. Με την αριθ. πρωτ. 132566/Ξ-ΔΤΕ-4876/25-11-2015 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίνεται η χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-12-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 01-10-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (7) επτά μήνες, δηλαδή έως τις 30-06 -2016.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

«Ακολουθως μετά την αίτηση για παράταση του αναδόχου η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών του έργου οδήγησε στην επιβράδυνση της εκτέλεσης των εργασιών και τελικά στην διακοπή των εργασιών από 03-08-2015 έως 21-08-2015.

3. Η τραπεζική αργία από 29-06-2015 έως 20-07-2015 (Τράπεζες κλειστές) και ακολούθως η επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίου (capital controls) είχαν σαν αποτέλεσμα να εμποδίσουν την εισαγωγή του χάλυβα προέντασης καθώς και των ειδικών υλικών που απαιτούνται για την προένταση. Ως εκ τούτου η ημερομηνία για την παραλαβή των υλικών διαμορφώθηκε η 1η εβδομάδα του Οκτώβρη. Η παραπάνω καθυστέρηση ήταν σημαντική γιατί χάθηκε κρίσιμος χρόνος τριών μηνών (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος) για την κατασκευή της ανωδομής της γέφυρας. Ήδη οι εργασίες κατασκευής των δοκών έχουν αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς εν αναμονή των υλικών της προέντασης στις 05/10/2015. Ως χρόνος περαίωσης της κατασκευής των δοκών και του φορέα της γέφυρας εκτιμάται η 30-12-2015 με την επιφύλαξη ότι θα είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες.

4. Η κατασκευή των χωματουργικών και η οδοστρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πλην δύο μικρών τμημάτων εκατέρωθεν της γέφυρας που απαιτούν την τοποθέτηση των δοκών και την ολοκλήρωση της γέφυρας.

5. Για τις εργασίες ασφαλικών, εκτιμάται ότι μέχρι 31-12-2015 θα έχει ολοκληρωθεί η 1η στρώση και θα υπολείπεται η στρώση κυκλοφορίας η οποία θα πρέπει να γίνει μετά τον Απρίλιο του 2016 ώστε να επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

6. Οι υπόλοιπες εργασίες κιγκλιδωμάτων, φωτισμού, κόμβων, διαγραμμίσεων μπορούν να γίνουν παράλληλα και δεν επηρεάζουν την προθεσμία για το πέρας του έργου.

7. Σύμφωνα με τα παραπάνω που ανέφερα και ενόψει του επερχόμενου χειμώνα ζητώ την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30/06/2016».

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Είναι γεγονός, ότι οι καθυστερήσεις που οφείλονται στην εκτέλεση του υποέργου 2 «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης» καθώς και του υποέργου 3 «Διαδικασία Επίταξης» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» αποδείχθηκαν κρίσιμες για την εκτέλεση εργασιών που αφορούσαν το υποέργο 1 με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του.

Πέραν των ανωτέρω, οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο και μέχρι τις αρχές του Απριλίου, στην περιοχή κατασκευής του έργου, όπως αναγράφεται και στο ημερολόγιο του, με συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, διατήρησαν υψηλά την στάθμη των υδάτων στο χειμάρρο Κόσυνθο, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας εντός του χειμάρρου.

Επίσης για το χρονικό διάστημα 29/06/2015-20/07/2015 που ίσχυε η Τραπεζική αργία δεν ήταν εφικτή η εισαγωγή του χάλυβα και των υλικών προέντασης των δοκών με αποτέλεσμα επιπρόσθετη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών προέντασης. Με την αριθ. πρωτ. 104380/Ξ-ΔΤΕ-3674/03-08-2015 απόφαση η Υπηρεσία μας αποδέχθηκε την από 27-07-2015 έγγραφη Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών του έργου της αναδόχου Κ/ξίας λόγω παρέλευσης διμήνου από την μη εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου.

Η Υπηρεσία αν και δέχτηκε όλα τα ανωτέρω προβλήματα και το γεγονός ότι το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να περαιωθεί εμπρόθεσμα, έκρινε ότι η ανάδοχος Κ/Ξ όφειλε αλλά και είχε την δυνατότητα να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες μέχρι την λήξη της μέχρι τότε ισχύουσας παράτασης. Έτσι, της απήλυθε την Ειδική Πρόσκληση της παρ. 14 της παρούσας καθορίζοντας την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή μέχρι την λήξη της προθεσμίας.

Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η ανάδοχος Κ/ξία, μετά την προαναφερθείσα Ειδική Πρόσκληση, επιτάχυνε τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών σε τέτοιο βαθμό που πλέον σήμερα φτάνει να έχει εκτελέσει περίπου το 70% του συνόλου των εργασιών του έργου.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προγραμματική περίοδος λήγει στις 31-12-2015, ενώ η εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 31η Νοεμβρίου 2015, η Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης ενέκρινε την παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2015 έτσι ώστε το έργο να συνεχίσει να εκτελείται τουλάχιστον μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου με πόρους ΕΣΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή μια πραγματική χρονική εκτίμηση για την ολοκλήρωση του έργου, δεδομένης της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, θα ήταν η 30η Ιουνίου 2016, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (182) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016, με την επισήμανση ότι η επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού θα είναι η παρακάτω: Συνολικό ποσό σύμβασης: 3.658.450,62€ Πιστοποιημένο ποσό εργασιών έως σήμερα:1.068.900,75€ Πραγματοποιηθείσες εργασίες έως σήμερα:1.463.878,08€ Προβλεπόμενη απορρόφηση συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεσθεισών εργασιών έως το τέλος 2015 δεδομένων των καλών καιρικών συνθηκών:1.770.000,00€ συνολικά.

Επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου μετά το τέλος 2015: 1.888.000,00 €, εκ των οποίων 1.488.653,00€ για εργασίες, 46.307,00€ για αναθεώρηση και 353.040,00 για ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (182) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016, αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε. – ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 968/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**