

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1053/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7897/14-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1), **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** μέλος 5) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 4) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση γιατί διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση της έναρξης της συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ.6991/19-12-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης.....: ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 277620/1^ο Υποέργο
2. Προϋπολογισμός Μελέτης.....: 686.157,03 Ευρώ (με Φ.Π.Α. & αναθεώρηση)
3. Δημοπρασία..... : 14-12-2010
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας... : Πρακτικό 60^ο ,Αρ. Απόφ. Θέμ.2^ο 347/23-12-2010 της Ν.Ε. Προγραμματισμού & Τεχνικών Έργων του Ν.Σ. Δράμας.
5. Ανάδοχος..... : Σ.Πεντοβέλη & ΣΙΑ . με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε
6. Έκπτωση.....: 08 %
7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό..... : 1668/13-05-2011
8. Ποσόν σύμβασης..... : 627.446,23 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία.....: 500 ημέρες δηλαδή μέχρι 23-09-2012
10. 1^η Παράταση.....: 98 ημέρες » » 30-12-2012 (Απόφαση 718/2012, Πρακτικό 33, Θέμα 5^ο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.)
11. Αιτούμενη 2^η Παράταση..... : 90 ημέρες » » 30-03-2013
12. Σύμφωνη γνώμη..... : 9064/17.12.2012 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη την από 07.12.2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Σ. Πεντοβέλη & ΣΙΑ . με δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε», με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο μετεωρολογικό πίνακα, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες κατασκευής δαπέδων από Linoleum, Laminate και χλωριούχου πολυβινυλίου, που είναι προαπαιτούμενες και για την τοποθέτηση των ερμαρίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση των εν λόγω υλικών η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου θα πρέπει να είναι άνω των 18^ο Κελσίου, ώστε η κόλλα να είναι εύπλαστη και να μπορεί να δημιουργηθεί η απαραίτητη πρόσφυση μεταξύ του υλικού και του υπάρχοντος δαπέδου.

Εκτός του ανωτέρω λόγου που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία, επισημαίνουμε ότι εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας ελέγχου των επιμετρήσεων, παραλαβής αφανών εργασιών, από τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με την εγκύκλιο 11, (αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-05-2012) «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα από την περίοδο που συντάχθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από την εφαρμογή της, που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 423.179,23 € με Φ.Π.Α. (6^η Πιστοποίηση).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 203.793,33 € με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 30.03.2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» μέχρι 30.03.2013, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1053/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ