

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 1064/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Εξωτερική θωράκιση υφισταμένου τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Καβάλας», ανάδοχος : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7897/14-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1), **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** μέλος 5) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 4) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση γιατί διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση της έναρξης της συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1064:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6757 /10-12-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 27-9-2012 αίτηση της εταιρίας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» για παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 9-2-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/491/27-4-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρία ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 49,57%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-9-2010 για το ποσό των 3.909.181,39 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου τις 9-11-2012. Με την υπ'αρ.πρωτ.02/4321/17-10-2011 απόφαση εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 9-3-2013. Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι η ολοκλήρωση κατασκευής της στρώσης φυσικών ογκολίθων λατομείου 4.000-6.000χγρ και η κατασκευή της στρώσης φυσικών ογκολίθων λατομείου 6.000-10.000χγρ. Με την από 27-9-2012 αίτησή της (εντός της συμβατικής προθεσμίας), η ανάδοχος εταιρία ζητά την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2013, και για λόγους που αφορούν την διαδικασία εξεύρεσης εγκεκριμένου λατομείου για την προμήθεια των υλικών κατασκευής του έργου (Φ.Ο. μέχρι 10.000χγλ).

Σας ενημερώνουμε ότι :

α) Οι εργασίες του έργου έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την εκτέλεσή τους καθώς μεταφέρονται μεγάλοι φυσικοί ογκολίθοι, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στην θάλασσα με την χρήση βαριών μηχανημάτων αλλά και με την συνδρομή δύτη, με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη των εργασιών ιδίως μέσα στη θάλασσα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ορατότητας κ.λπ., κατά την χειμερινή περίοδο. Οπότε, απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και μεταφοράς, γεγονός το οποίο και προκάλεσε καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών, ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο 11ος/2011 - 4ος/2012.

β) Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενικοί - Ειδικοί όροι) του έργου :

ι) ΑΡΘΡΟ Β-4 - 4.1.Προθεσμίες: «Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο, με δικαιολογία την άγνοια των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών λήψεως υλικών, της καταστάσεως των οδών προσπελάσεως, της δυσκολίας προσεγγίσεως των περιοχών λήψεως αδρανών υλικών ή

αδυναμίας έγκαιρης εξευρέσεως εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική και ξένη βιομηχανία καθώς και για όποιες εργασίες, ρητά αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη, ότι δεν δικαιολογείται παράταση προθεσμιών.»

ii) ΑΡΘΡΟ Α-14 - Υλικά του έργου - Χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές - πηγές λήψεως υλικών -14.5:

«Αν κατά τη φάση κατασκευής του έργου αποδειχθεί ότι από τις προβλεπόμενες πηγές παράγονται ακατάλληλου ποιότητας υλικά ή δεν επαρκούν οι ποσότητές τους ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει καμία απαίτηση πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης, ή γενικότερα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ούτε να αρνηθεί να εκτελέσει το έργο αφού θεωρείται ότι κατά την φάση της προσφοράς του είχε επιμελώς επιλέξει τις πηγές λήψεως των υλικών, εξασφαλίσει την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους και εκτιμήσει την απόσταση μεταφοράς είτε προς τον εργοταξιακό χώρο είτε προς την θέση των έργων και έλαβε υπόψη την αντίστοιχη δαπάνη ανηγμένη στην τιμή της προσφοράς του. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των υλικών θα γίνει , από νόμιμα υφιστάμενο και σε λειτουργία λατομείο που θα διαθέτει βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται το λατομείο) ότι τούτο (το λατομείο) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που του έχουν τεθεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση νέου λατομείου για τις ανάγκες του έργου.»

Μετά τα παραπάνω, γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας είναι ότι για την άρτια ολοκλήρωση του έργου απαιτείται 2η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι τις 31-5-2013, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερων απαιτήσεων κατασκευής του έργου, ιδίως κατά την εκτέλεση εργασιών μέσα στην θάλασσα την χειμερινή περίοδο.

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Εξωτερική θωράκιση υφισταμένου τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Καβάλας», ανάδοχος : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Εξωτερική θωράκιση υφισταμένου τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα Καβάλας», ανάδοχος : ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. μέχρι τις 31-5-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1064/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**