

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 512/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Ιουλίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.4591/16-7-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 512: Εισηγούμενη το εικοστο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/3628/12-7-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 16-5-2012 αίτηση του αναδόχου ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε από την Α.Ε.Ν.Α.Κ., θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/1239/ 29-3-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ' αριθμ. 07/2511/ 1-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ' αριθμ. 07/3102/ 6-8-2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 152/ 4-8-2010). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 7/9/2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ με μέση έκπτωση 51,66% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με την υπ' αριθμό 07/4977/ 25-11-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 34/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 208/30-9-2010) και β) 39/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 250/19-11-2010). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 9-12-2010 για το ποσό των 468.894,64 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 107.845,77 € ήτοι συνολικά 576.740,41 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 9-12-2011, δηλαδή τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος με αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 143 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30-4-2012. Με την υπ' αριθμό 27/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά 117 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 4/4/2012. Με την υπ' αριθμό 361/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 20/6/2012. Ο ανάδοχος με την από 16-5-2012 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 20-8-2012. Κατά την περίοδο του Μαΐου ο καιρός ήταν ακατάλληλος (συνεχείς βροχές για διάστημα 20 ημερών). Επιπλέον, δεν έχει γίνει ακόμη από τη Δ.Ε.Η. και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η ρευματοδότηση, υδροδότηση και σύνδεση του κτιρίου με την αποχέτευση ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και ύδρευσης - αποχέτευσης στο κτίριο. Εκτιμάται ότι οι ως άνω εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί περί τα μέσα Αυγούστου. Κατόπιν τούτου, επειδή οι λόγοι που επικαλείται ο

ανάδοχος για τη χορήγηση παράτασης ευσταθούν και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία η Υπηρεσία.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» μέχρι τις 20-8-2012, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας» μέχρι τις 20-8-2012, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 512/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ