

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 238/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου – Ανέγερση Νέου Κτίσματος Αιθουσών Αυτοάμυνας – Αιθουσών Σκοπευτηρίων».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Απριλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2707/18-4-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 6-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 306/15-06-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 578/05-10-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 3.147.948,37 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 23,20 %.
4. Την από 11-02-2008 σύμβαση ύψους 3.147.948,37 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/08/2009.
5. Την από 11-11-2008 συμπλήρωση σύμβασης ύψους 3.512.177,62 € (με Φ.Π.Α.).
6. Την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-1252/28-03-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
7. Την μέχρι 03/05/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 314/07-08-09 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
8. Την μέχρι 31/12/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 151/04-06-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
9. Την μέχρι 30/06/2011 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 404/29-10-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
10. Την μέχρι 31/03/2012 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 330/11-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Την από 26-03-2012 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 17-10-2012 (200 ημέρες).
12. Την από 28/03/2012 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2012 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ. 14/05-04-2012 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2012.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και λόγω των αλληπάλληλων διακοπών εργασιών του έργου λόγω καθυστερημένης εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών και συγκεκριμένα:

α) Στα διαστήματα από τις 11/07/2011 (ημερομηνία αίτησης χορήγησης 4^{ης} παράτασης) μέχρι και τις 09/11/2011 (ημερομηνία απόφασης αποδοχής αιτήματος διακοπής εργασιών του Αναδόχου) και από τις 01/01/2012 (ημερομηνία επανέναρξης εργασιών λόγω εξόφλησης και αυτόματης παύσης ισχύος διακοπής εργασιών) μέχρι και τις 26/01/2012 (ημερομηνία απόφασης αποδοχής νέου αιτήματος διακοπής εργασιών του Αναδόχου) σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία λόγω

αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις άσχημες καιρικές συνθήκες (παγωνιά, χιόνια, βροχές) για δεκαέξι (16) συνολικά ημέρες.

β) Στο διάστημα από τις 11/07/11 (ημερομηνία αίτησης χορήγησης 4^{ης} παράτασης) μέχρι σήμερα υπάρχει κώλυμα στη ροή χρηματοδότησης του έργου, που έχει σαν αποτέλεσμα για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα το έργο να βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω αντίστοιχων αιτημάτων του Αναδόχου. Συγκεκριμένα: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών από τις 09/11/2011 μέχρι και τις 31/12/2011, ήτοι για πενήντα τρεις (53) ημέρες, ενώ για το διάστημα από τις 26/01/2012 μέχρι και σήμερα (28/03/2012), ήτοι για εξήντα τρεις (63) ήδη ημέρες το έργο βρίσκεται και πάλι σε διακοπή εργασιών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανενός είδους πληροφόρηση για το πότε θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος και συνεπώς θα παύσει αυτόματα από την επόμενη ημέρα της εξόφλησής του να ισχύει η παρούσα διακοπή εργασιών, καθώς και το ότι σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστούν τουλάχιστον τριάντα (30) επιπλέον ημέρες προκειμένου να οργανωθεί και να επανεκκινήσει σε κανονικούς εργασιακούς ρυθμούς το εργοτάξιο, συμπεραίνεται ότι οι δικαιούμενες μέχρι σήμερα (28/03/2012) συνολικά ημέρες για παράταση είναι εκατόν εξήντα δύο (162). Ο αριθμός αυτός θα προσαυξηθεί κατά των αριθμό των ημερών που θα μεσολαβήσουν από σήμερα (28/03/2012) μέχρι και την επόμενη της εξόφλησης του Αναδόχου και συνεπώς την αυτόματη παύση της διακοπής εργασιών του έργου που ισχύει σήμερα.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, υπό την αίρεση της εκκρεμότητας της μελλοντικής εξόφλησης του Αναδόχου και συνεπώς της αυτόματης παύσης της διακοπής εργασιών του έργου που ισχύει σήμερα, τη χορήγηση της παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου: «ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.), κατά διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) μέρες, ήτοι μέχρι τις 31/12/2012, έτσι ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν και το ενδεχόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα που πρόκειται να μεσολαβήσει από τη σημερινή ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία παύσης της διακοπής εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου – Ανέγερση Νέου Κτίσματος Αιθουσών Αυτοάμυνας – Αιθουσών Σκοπευτηρίων» αναδόχου: «ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι 31-12-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 238/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ