

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 13/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση Χορήγησης 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.257/14-1-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, , 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,
Καθήςκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με τα υπ' αριθμ.02/6843 και 02/6992/10-1-2013 έγγραφα της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α) Το έργο “ Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)”. δημοπρατήθηκε στις 03-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 13/2006) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 6,30%.Με την υπ' αριθμό 01/23-01-2007 (πρακτικό 01/2007) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-02-2007 για το ποσό 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 12-04-2009.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το ΠΔ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1^η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας. Με την υπ' αριθμό 20/3023/18-07-2008, απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο, που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ. Με την υπ' αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.

Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006. Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125^Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.Με την υπ' αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-04-2011, δηλαδή ίση με το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ειδικής δήλωσης διακοπής (19-04-2010) μέχρι την εξόφληση των λογαριασμών (19-10-2010), ήτοι εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες. Με την υπ' αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και τα σχέδια της μελέτης.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συντέιναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

1.- Η μη ομαλή χρηματοδότηση του έργου και μη έγκαιρη πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών.

2.- Για την συνέχιση των εργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

3.- Ο 2^{ος} ΑΠΕ που περιελάμβανε και σύναψη 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 2.500.000,00€ με ΦΠΑ. είχε συνταχθεί στις 18-10-2011 και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το υπ' αριθμό 02/4478/25-10-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

4.- Ελέγχθηκε από το Υπουργείο και επαναυποβλήθηκε με το υπ' αριθμό 02/561/13-02-2012.

5.- Με την υπ' αριθμό 3121/08-03-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου (Διαχειριστική Αρχή) προεγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ.

6.- Με την υπ' αριθμό 02/1549/26-03-2012 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εισήχθη ο 2^{ος} ΑΠΕ για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π/Ε. Καβάλας.

7.- Με την υπ' αριθμό 136/28-03-2012 πράξη της 16^{ης} Συνεδρίασης, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π/Ε Καβάλας γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και σύναψη 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

8.- Με την υπ' αριθμό 02/2043/23-04-2012 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/ση Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας), εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ με τον όρο ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (διότι η 2^η Συμπληρωματική λόγω ορίου εμπίπτει στις διατάξεις για τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο).

9.- Με το υπ' αριθμό 02/2093/25-04-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας εστάλησαν τα στοιχεία της 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης και σχέδιο αυτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας.

10.- Με το υπ' αριθμό 25734/14-05-2012 έγγραφο του Ελεγκτικού συνεδρίου κοινοποιείται η υπ' αριθμό 206/08-05-2012 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναβάλλει την κρίση του και διατάσσει την συμπλήρωση του φακέλου εντός 15 ημερών.

11.- Με το υπ' αριθμό 02/2560/01-06-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας εστάλησαν τα συμπληρωματικά στοιχεία, που ζήτησε το Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12.- Με το υπ' αριθμό 33905/03-07-2012 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιείται η υπ' αριθμό 304/27-06-2012 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

13.- Στις 18-07-2012 έγινε αίτηση ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ε.Σ. από την Περιφέρεια Α.Μ.-Θράκης, κατά της υπ' αριθμό 304/27-06-2012 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδικάσθηκε στις 31-07-2012.

14.- Με το από 13-08-2012 (κοινοποίηση σε μας 21-08-2012) κοινοποιήθηκε η υπ αριθμό 2790/31-07-2012 απόφαση του VI Τμήματος του Ε.Σ. με την οποία απορρίπτει την από 18-07-2012 αίτηση ανάκλησης κατά της 304/27-06-2012 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης.

15.- Στις 05-09-2012 έγινε αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνοψης του Ε.Σ. από την Περιφέρεια Α.Μ.-Θράκης, κατά της 2790/31-07-2012 απόφασης του VI Τμήματος του Ε.Σ..

16.- Με την υπ' αριθμό 2909/17-09-2012 (κοινοποιήθηκε σε μας 01-11-2012) απόφαση του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνοψης απορρίπτεται η από 05-09-2012 αίτηση αναθεώρησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης.

Η Υπηρεσία μας για τη λύση του προβλήματος των συμπληρωματικών εργασιών συνέταξε νέα μελέτη όπου περιλαμβάνονται οι εργασίες αποπεράτωσης του φράγματος (οι εργασίες δηλαδή της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης), και ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να δημοπρατήσει το νέο έργο, παράλληλα με την κατασκευή του αρχικού έργου.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

1. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και συνεπώς δεν είναι δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της κατασκευής του έργου, σε όλα τα μέτωπα των επί μέρους τεχνικών έργων του (όπως υπερχειλιστής, πύργος υδροληψίας) (Ο 2^{ος} ΑΠΕ έχει σταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για έλεγχο).

2. Η μορφολογία της επιφάνειας θεμελίωσης του φράγματος στα δύο αντερείσματα του πυρήνα του (όπως διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών στην περιοχή του πυρήνα), καθιστά - εξ αιτίας των πολύ έντονων κλίσεων - αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών τσιμεντέσεων κουρτίνας και τάπητα σε μία ενιαία φάση κατασκευής, αλλά διαδοχικά.

3. Η ως άνω διαδοχική εκτέλεση των εργασιών τιμωμένων και επιχώματος φράγματος, δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής επιχώματος πυρήνα φράγματος στη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2013 έως Φεβρουάριο 2014, η οποία εξ αιτίας των αναμενόμενων καιρικών συνθηκών θεωρείται απαγορευτική για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.
4. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, η πλήρωση του ταμιευτήρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία με βάση το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών (επισυνάπτεται σχέδιο χρονοδιαγράμματος υπολειπόμενων εργασιών), αυτό μπορεί να συμβεί το Καλοκαίρι του 2014.

Β) Το 1^ο υποέργο “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας” του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», δημοπρατήθηκε στις 17-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 231/21-11-2006 (πρακτικό 38/2006) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην σύμπραξη γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 20,00%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 08-03-2007 για το ποσό 523.600,19€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου στις 12-05-2009.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1^η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας.

Με τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης» και την Εγκύκλιο 6/14-01-2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011», Δ/σα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο Π.Δ.186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων και των Ν.Π. και επιχειρήσεών τους».

Με την υπ’ αριθμό 82/29-05-2010 (πρακτικό 17/2009), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.

Με την υπ’ αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006.

Με την υπ’ αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125^Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.

Με την υπ’ αριθμό 295/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-03-2012.

Με την υπ’ αριθμό 165/15-03-2012 (πρακτικό 8/2012), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, χορηγήθηκε 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Για το 2^ο υποέργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», για το οποίο έγινε και η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, με την υπ’ αριθμό 02/6843/14-12-2012 Γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητείται παράταση μέχρι τις 31-08-2014.

Επειδή η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται αναγκαία μέχρι το πέρας των εργασιών του φράγματος, προτείνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1^{ου} υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 28-10-2014, δεδομένου ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου του σχετικού με το αντικείμενο της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης.

Εργασίες που εκτελέστηκαν και εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν.

Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των 373.728,57€ και υπολείπονται να εκτελεστούν 153.629,61€.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας ,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου `` Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)`` κατά είκοσι (20) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-08-2014, η οποία θεωρείται εύλογη επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β) Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1^{ου} υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 28-10-2014, δεδομένου ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου του σχετικού με το αντικείμενο της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 Λευκό)

Εγκρίνει:

Α) Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου`` Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)`` κατά είκοσι (20) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-08-2014,

Β) Την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1^{ου} υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 28-10-2014.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας διότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 13 /2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ