

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

**Αριθ. Απόφασης 12/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου : «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.257/14-1-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, , 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,  
Καθήςκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 12:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/6842/2012/8-1-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 21-12-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 07/369/01.09.2011 (πρακτικό 29/11) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30-09-2011 για το ποσό των Ευρώ: 1.863.357,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης του έργου τις 25-10-2012.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ (Άξονας Προτεραιότητας 3 «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος», μέτρο 3 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια») και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ. Ο κωδικός της πράξης (ΟΠΣΑΑ) είναι 109755. Κατά την παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί οι τσιμεντοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου χωρίσαμε την αίθουσα δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Καβάλας σε τέσσερα (4) αυτοτελή τμήματα με σκοπό κάθε τμήμα στο οποίο θα ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες εργασίες να δίδεται σε χρήση. Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί οι καθαιρέσεις στο 1ο αυτοτελές τμήμα. Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου είναι η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών στην αίθουσα δημοπρασιών (καθαιρέσεις στα τρία επόμενα τμήματα, ενίσχυση όλων των υποστρωμάτων με μανδύες σκυροδέματος, αντικατάσταση και τοποθέτηση πλακιδίων, κουφώματα, χρωματισμοί, εργασίες στα WC, η/μ εργασίες κλπ.), η αντικατάσταση των μονώσεων στους προβόλους (δώματα), η κατασκευή της στέγης στην πτυχωτή πλάκα, η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο της προβλήτας, η τοποθέτηση πλακιδίων στη ράμπα μεταφόρτωσης, η τοποθέτηση νέας μονάδας παγοποιείου και η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους.

Η άδεια εκτέλεσης έργου από το κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας εκδόθηκε στις 06-04-2012 (αρ. πρωτ. 8221/05/2012) και κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 20.04.2012 (αρ. πρωτ. 02/1999/20.04.2012). Σ' αυτό το χρονικό διάστημα των περίπου επτά (7) μηνών οι μόνες εργασίες που επιτρεπόταν να εκτελεστούν από τον ανάδοχο ήταν στον περιβάλλον χώρο και όχι μέσα στα κτίρια.

Ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-08-2013 δηλαδή κατά 309 ημερολογιακές ημέρες ή 10 μήνες και 9 ημέρες.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 02/5475/30.10.2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας, το από 10/10/2012 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., καθώς και τις ανάγκες της Ιχθυόσκαλας για την εύρυθμη λειτουργία της, θεωρεί σκόπιμο να δοθεί παράταση για την εκτέλεση του έργου έως την 30.06.2013 δηλαδή κατά 248 ημερολογιακές ημέρες ή 8 μήνες και 8 ημέρες.

Από το ημερολόγιο του έργου φαίνεται ότι από τις 22.05.2012 έως και τις 19.08.2012 δηλαδή για διάστημα περίπου τριών μηνών δεν εκτέλεσε καμία ουσιαστική εργασία εντός των κτιρίων της

Ιχθυόσκαλας παρόλες τις συνεχείς οχλήσεις τις υπηρεσίας για ενίσχυση των συνεργείων και επίσπευση εργασιών. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 02/5964/07.11.2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας), στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1812/10.12.2012 έγγραφο της, διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» μέχρι 30-06-2013. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου το συντομότερο δυνατό δεδομένου ότι οι χρήστες του κτιρίου έχουν υποστεί αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας», κατά 248 ημερολογιακές ημέρες, δηλ μέχρι τις 30-06-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 Λευκό )

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας», κατά 248 ημερολογιακές ημέρες, δηλ μέχρι τις 30-06-2013.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας διότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 12/ 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**