

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 508 /2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3<sup>ου</sup> ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3705/28-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1)**Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4)**Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5)**Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7)**Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλς** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 508:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 71618/Ξ-ΔΤΕ-3014/25-6-2013 με έγγραφό της Υπηρεσίας , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

**A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα περιφέρειας ΑΜΘ ( Περ. Ενότητα Ξάνθης ).
2. Με την αρ. 78650 /Ξ-ΔΤΕ- 3361/ 7-12-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου της επικεφαλίδας. με προϋπολογισμό έργου 60.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Με την αριθμ.767 / 3-10 -2012, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 14-8-2012, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στον Καγιανταλιδη Νικολαο ΕΔΕ , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
4. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 29 /11/ 2012 για ποσό 53.400 με Φ.Π.Α.( 23%), ήτοι 43.414,64 € για εργασίες και 9.985,37 € για Φ.Π.Α:
- 5 Η περαίωση των εργασιών του έργου ( σύμφωνα με την υπ'αρ. 61328/Ξ-ΔΤΕ-2587/30-5-2013 Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε παράταση των εργασιών ) λήγουν στις 30-6-2013
6. Στις 19-6-2013 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση χορήγησης παράτασης κατά 60 ημέρες δηλ. μέχρι 29-7-2013 .

**7.****B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το Αντικείμενο του έργου Το συγκεκριμένο αφορά την κατασκευή επικάλυψης της υπάρχουσας στέγης του Γυμναστηρίου του 3ου Λυκείου Ξάνθης η οποία θα περιλαμβάνει :

- α) Την τοποθέτηση κοιλοδοκων κατάλληλης διατομής επί των δοκών των υπαρχόντων πλαισίων , οι οποίες είτε θα συγκολληθούν είτε θα στερεωθούν με μπουλόνια.
- β) Την τοποθέτηση επί των δοκων αυτών , τεγιδων κατάλληλου ύψους ώστε να επικαλύπτονται τα προεξέχοντα στοιχεία των υπαρχόντων σιδηρών υποστυλωμάτων
- γ) Την τοποθέτηση επί των κοιλοδοκων αυτών γαλβανισμένης λαμαρίνας με τραπεζοειδείς πτυχώσεις , η οποία θα εδράζεται στις προαναφερόμενες τεγιδες
- δ) Την τοποθέτηση περιμετρικά ειδικών τεμαχίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα ώστε να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί μεταξύ υπάρχουσας στέγης και νέας κατασκευής ..

Η υπάρχουσα στέγη του γυμναστηρίου του 3ου Λυκείου Ξάνθης είναι μια μεταλλική κατασκευή και συγκεκριμένα αποτελείται από πλαίσια με δοκούς διατομής I και επικάλυψη με ειδικά τεμάχια λαμαρίνας με ενδιάμεση μόνωση . Η εν λόγω επικάλυψη στηρίζεται στο κάτω μέρος των δοκών των πλαισίων οι οποίες δοκοί εξέχουν και στηρίζουν τα αντιανεμια συστήματα .

Στα έτη που λειτουργεί το σχολείο από το 2008 μέχρι σήμερα διαπιστώθηκαν προβλήματα υγρασίας που κυρίως οφείλονται στις συστολές και διαστολές των διαφορετικών υλικών της υπάρχουσας στέγης και στη διαφορά της θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του γυμναστηρίου .  
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τις μέρες με μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του γυμναστηρίου να υδροποιούνται υδρατμοί στο εσωτερικό της στέγης , οι οποίοι ρέουν προς το δάπεδο και καθιστούν έτσι επικίνδυνη την χρήση του από τους μαθητές , λόγω ολισθηρότητας του . Επίσης με αυτήν την κατασκευή επιτυγχάνεται και η εξοικονόμηση πετρελαίου για την θέρμανση και ψύξη του γυμναστηρίου

#### Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με την από 19-6-13 αίτηση του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης 60 ημέρες δηλ. μέχρι 29/8/2013 . Διότι :Εκκρεμεί η έγκριση ΑΠΕ που περιλαμβάνει νέες τιμές .

#### Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει ότι :

Πράγματι οι λόγοι για του οποίους ο ανάδοχος αιτείται την παράταση ισχύουν. Διότι :

Εκκρεμεί η έγκριση ΑΠΕ ( έχει σταλεί από την Υπηρεσία μας στο Συμβ. Δημ. Εργων της Περ. ΑΜΘ ) ο οποίος πρέπει να εξετασθεί από το Συμβ. Δημ. Εργων της Περ. ΑΜΘ για την χρήση των επί ελλασον δαπανών . Το ΣΔΕ της Περ. θα συνεδριάσει στις 13/7/2013 , η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι 30/6/2013 και κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ έγκαιρα .

Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης κατά εξήντα ( 60 ) ημερών δηλ. μέχρι 29/8/2013 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ,κατά εξήντα ( 60 ) ημερών δηλ. μέχρι 29/8/2013

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 508/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**