

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 349/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο» του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο», αναδόχου ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Μαΐου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2515/30-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 349: Εισηγούμενη το δεκατοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 52534/Ξ-ΔΤΕ-2125/23-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την αριθμ. 14390/Ξ-ΔΤΕ-701/01-04-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του Έργου, με προϋπολογισμό 6.600.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α..
2. Με την αριθμ. 90/20-02-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 06-02-2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην Ανώνυμη Εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,36 %.
3. Στις 25-05-2012 υπογράφηκε σύμβαση για το ποσό των **4.123.860,42** Ευρώ, ήτοι **3.352.732,05** Ευρώ για Εργασίες και **771.128,37** € για το Φ.Π.Α.
4. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στην αριθμ. 7 της Ε.Σ.Υ. είναι, είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ημερομηνία περαίωσης στις 24-05-2014.
5. Την αριθμ. 47552/Ξ-ΔΤΕ-2708/21-06-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
6. Την αριθ. πρωτ. 2292/1006/09-04-2014 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., ζητά να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 24-08-2014.
7. Με το αριθ. Νο 2/16-04-2014 πρακτικό, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 24-08-2014.
8. Με το αρ. 2480/11-04-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Της Π.Α.Μ.Θ. εκφράζεται η θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 24-08-2014.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 2014 αίτησή της, η ανάδοχος ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., ζητά να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24-08-2014 επικαλούμενη τους παρακάτω λόγους:

α) Ήδη από τον μήνα Οκτώβριο του 2013 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων, η κατασκευή οχετών για την απορροή των υδάτων, η κατασκευή βάσης και υπόβασης, η κατασκευή ασφαλικής στρώσης βάσης και η ασφαλική ισοπεδωτική στρώση σε όλο το μήκος του έργου. Υπολείπεται η κατασκευή της ασφαλικής στρώσης τάπητα κυκλοφορίας καθώς από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα δεν υπήρξαν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την κατασκευή του, δεδομένου ότι λόγω χειμώνα οι ελάχιστες θερμοκρασίες αυτών των μηνών ήταν κάτω από 10°C .

β) Ότι η κατασκευή του τάπητα κυκλοφορίας θα ξεκινήσει τον Μάιο, όταν οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, και θα ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του τάπητα θα κατασκευαστούν τα ερείσματα, θα τοποθετηθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας και θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος, εργασίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν την ολοκλήρωση του τάπητα κυκλοφορίας. Επίσης, θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες οδοφωτισμού.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Έργων Οδοποιίας, ασφαλτικά έργα, και ειδικότερα την Α-265 παράγραφο 4.6, απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ή η θερμοκρασία είναι κατωτέρα των 10° C.

Όπως φαίνεται και από τα μετεωρολογικά στοιχεία από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα οι ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν κάτω των 10° C. Υπήρξαν βέβαια και ημέρες με μεγαλύτερη των 10° C, αλλά και πάλι δεν επαρκούσαν για την ολοκλήρωση της εργασίας κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Λόγω του χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών και τα εργοτάξια παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος δεν λειτουργούν ακόμη και σήμερα.

Οι εργασίες που έχουν απομείνει εκτός από την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, είναι τα ερείσματα, η διαγράμμιση του οδοστρώματος η κατακόρυφη σήμανση και είναι εργασίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν την ολοκλήρωση του τάπητα κυκλοφορίας.

Συνεπώς η κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας εκτιμούμε ότι θα αρχίσει τον μήνα Μάιο και στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες.

Μετά από τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο» του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο», αναδόχου ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., κατά τρεις (3) μήνες και μέχρι την 24-08-2014, με αναθεώρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο» του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ.7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο», αναδόχου ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., κατά τρεις (3) μήνες και μέχρι την 24-08-2014, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 349/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**