

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

### Αριθ. Απόφασης 558/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Ιουλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4208/11-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 2) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 558:** Εισηγούμενη το δεκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το από 4/7/2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

#### Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το Νόμο 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (Κ.Δ.Ε.) και ειδικότερα το άρθρο 48, παράγραφο 8 (παράταση).
2. Την απόφαση 714/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ., με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου της επικεφαλίδας και ανατίθεται η κατασκευή στον Αναστάσιο Τσαπανίδη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,00%.
3. Την από 31-10-2013 Σύμβαση, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 278.800,00 € με ΦΠΑ. .
4. Το με αρ. 139517/Ξ-ΔΤΕ-5965 στις 4/12/2013 απόφαση έγκρισης του χρονοδιάγραμμα του έργου, σύμφωνα με την οποία η αρχική οριστική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ήταν στις 28 Απριλίου 2014.
5. Την αρ. 372/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ με την οποία εγκρίνεται η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-06-2014
6. Την αρ. πρωτ. 78645/ Ξ-Δ.Τ.Ε -3210/11-06-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης- Π.Α.Μ.Θ με την οποία εγκρίνεται η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-06-2014
7. Με την από 16-06-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-07-2014

#### Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 16-06-2014 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου Τσαπανίδης Αναστάσιος, αιτείται την τρίτη (3<sup>η</sup>) χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-07-2014, δηλαδή τριάντα (30) ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε από τις έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες του Μαΐου και Ιουνίου και για επιμέρους εργασίες που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας των συγκεκριμένων ημερών ήταν αδύνατη η εργασία των εργατών και οι εργασίες εκκαφών φυσικού εδάφους.

## Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η φετινή άνοιξη αλλά και η αρχή του καλοκαιριού ήταν χαρακτηρισμένη από τις συνεχόμενες και σχεδόν καθημερινές βροχοπτώσεις. Κάποιες από αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες στις πρωινές ώρες και σε συνδυασμό με τις εργασίες εκσκαφών και σκυροδετήσεων παρεμπόδιζαν την εξέλιξη του έργου. Σύμφωνα με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου οι εργασίες που υπολειπόντουσαν για να τελειώσει το έργο ήταν επί το πλείστον εργασίες εκσκαφών για την περιοχή της περιφράξης, μήκους 800 μέτρων και για τον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθεί ο βιολογικός καθαρισμός.

Πράγματι όπως αποτυπώνεται στο ημερολόγιο εργασιών του έργου, υπήρχαν 8 (οκτώ) ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών.

Αναλυτικά παρακάτω απαριθμούνται οι ακατάλληλες ημέρες.

Ημέρες ακατάλληλες για εργασία όπως αποτυπώνονται από το ημερολόγιο εργασιών	Σύνολο ημερών	Αιτιολογία ακαταλληλότητας
10/05/2014,	1	Βροχή
29-31/05/2014	3	Βροχή
1-2/06/2014	2	Βροχή
4/06/2014	1	Βροχή
7/06/2014	1	Βροχή
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8</b>	

Επιπλέον προέκυψαν εργασίες που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν στο στάδιο της μελέτης και για τις οποίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 22 (είκοσι) ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν.

Αυτές επεξηγούνται αναλυτικά παρακάτω:

1. Ύστερα από συνεργασία με τον κύριο του έργου «Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου» προέκυψε η ανάγκη να προστεθούν στις παρυφές των τεσσάρων διαζωμάτων των συρματοπλεγμάτων στην βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου βαθμιδωτά επιπλέον συρματοκιβώτια για την καλύτερη ευστάθεια τους δεδομένης της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει.

και

2. Η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), με το αρ. πρωτ. 50304/12-06-2014 έγγραφο της προς την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, αιτείται την τοποθέτηση πόρτας πλάτους περίπου 5 μέτρων από την Εθνική Οδό Νο 14 προκειμένου να συντηρηθούν οι δύο ξύλινοι στύλοι του δικτύου τους που βρίσκονται εντός του οικοπέδου της Μητρόπολης. Ακολουθεί η θετική απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου με το αρ.πρωτ.417/13-06-2014 έγγραφο της για την τροποποίηση της περιφράξης.

Οι επιπλέον εργασίες θα συμπεριληφθούν στον πρώτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και δεν θα μεταβληθεί το ποσό της σύμβασης.

Συνολικά λοιπόν εξαιτίας της κακοκαιρίας και των επιπλέον εργασιών εκτιμάται ότι θα χρειαστούν συνολικά επιπλέον 30 (τριάντα) μέρες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της ΠΑΜΘ με την από 24-06-2014, πρακτικό Νο4, θέμα 2<sup>ο</sup> (αρ. πρωτ.: 43/19-06-2014) γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης 3<sup>ης</sup> (τρίτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ με το αρ. πρωτ. 3913/ 25-06-2014 έγγραφο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω

### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 27-07-2014.

[ ]

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου : «Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας της μονάδας ανοικτής φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου «Ο Άγιος Παντελεήμων», αναδόχου Αναστάσιου Τσαπανίδη, για τις ανωτέρω εργασίες, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 27-07-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 558/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**