

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 643 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης έργου: «Υδροδότηση οικισμών Μύστακα – Μικρού Πιστού και Λυκείου», 2013ΕΠ03180082 Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις **25 Αυγούστου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ε. Έβρου, κτίριο Νομαρχείου, 2^{ος} όροφος, Βασ. Αλεξάνδρου και Ψαρρών, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4769/19-8-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Αντώνιος Ματζιάρης** μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 643: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το από 01-8-2014 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Το έργο «Υδροδότηση οικισμών Μύστακα – Μικρού Πιστού και Λυκείου» είναι προϋπολογισμού 700.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Η σύμβαση υπεγράφη στις 23-1-2014 με διάρκεια έξι μηνών ενώ η συνολική δαπάνη μετά την έκπτωση ανήλθε στο ποσό των 388.547,09€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 23-7-2014, ο Ανάδοχος αιτήθηκε χορήγηση παράτασης έως 30-9-2014. Οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση παράτασης σχετίζονται κυρίως με τις έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και την υψηλή στάθμη νερών του ποταμού μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατασκευή του δικτύου στην περιοχή διέλευσης από τον ποταμό. Να σημειωθεί ότι έχουν κατασκευαστεί ήδη η δεξαμενή και οι δύο οικίσκοι γεώτρησης με τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό καθώς επίσης και το δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές διέλευσης του αγωγού εκτός κοίτης.

Για την προτεινόμενη παράταση έχει διατυπωθεί η αρ. 4508/22-7-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ.

Επειδή για την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ο Ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα, η Υπηρεσία μας κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα και λαμβάνοντας υπόψη την παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης «με αναθεώρηση» του έργου: «Υδροδότηση οικισμών Μύστακα – Μικρού Πιστού και Λυκείου» έως τις 30-4-2014

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» του έργου: «Υδροδότηση οικισμών Μύστακα – Μικρού Πιστού και Λυκείου» έως τις 30-9-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 643 /2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**