

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 897/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6477/21-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897: Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξη ο Θωμάς Καραβάς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/5958/7-11-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α/11.04.2012 Ύψυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Την αριθμ.Δ.Δ.οικ:5320/13.10.2014 απόφαση "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες".
5. Την από 02-12-2010 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
6. Την από 16-6-2014 αίτηση της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ του έργου του θέματος για παράταση προθεσμίας περαιώσεως.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας που ανέφερε τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε την από 16-6-2014 αίτηση της εταιρίας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου του θέματος, για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω : Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από τον Διευθυντή της Δ/σης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 2-12-2010 για το ποσό των 4.018.374,44 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου την 2-6-2013. Με την αρ. 419/2012 Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (πρακτικό 21/21-06-2012) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας κατά 5 μήνες έως 02-11-2013. Με την αρ.958/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (πρακτικό 48/28-11-2013) εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος ως εξής : από 03.11.2013 έως 07.02.2014 δικαιολογημένη και από 08.02.2014 έως 18.06.2014 χωρίς αναθεώρηση και με την επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.

Κατά της παραπάνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε Αίτηση Θεραπείας προς το αρμόδιο υπουργικό όργανο ζητώντας να της αναγνωρισθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 18-6-2014 με αναθεώρηση, όπως αρχικά είχε αιτηθεί. Η Αίτηση Θεραπείας δεν εξετάστηκε και δεν εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας.

Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

- 1) Ολοκλήρωση της τοποθέτησης φυσικών ογκολίθων 200-4.000χλγ.
- 2) Ολοκλήρωση της τοποθέτησης φυσικών ογκολίθων 4.000-6.000χλγ.
- 3) Τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων 6.000-10.000χλγ
- 4) Κατασκευή ανωδομών και επιστρώσεων

Με την από 16-6-2014 αίτηση, η ανάδοχος εταιρία ζητά την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 17,5 μήνες μέχρι τις 3-11-2015 για λόγους κακοκαιρίας, εκτέλεσης απαιτούμενων μη προβλεπόμενων εργασιών, αύξησης συμβατικών ποσοτήτων, απαγόρευσης ή περιορισμού εκτέλεσης εργασιών. Για τα αναφερόμενα στην από 16-6-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας σας γνωρίζουμε :

Οι αναφορές στην αίτηση του αναδόχου με αρ. 1,3 και 5, αφορούν προγενέστερα γεγονότα που εξετάστηκαν ήδη από την υπηρεσία και ελήφθησαν υπόψη στην από 12-5-2014 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί της Αίτησης θεραπείας (κατά της αρ.958/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) με την οποία συμφώνησε και η Δ.Τ.Ε. ως Προϊσταμένη αρχή και σύμφωνα με την οποία προέκυπτε παράταση έως 30-10-2014.

Μετά την από 23-4-2014 εγκριθείσα "Πρόταση και υπολογισμοί-προμέτρηση για τον μερικό ανασχεδιασμό της δια περιστροφής απόληξης της θωράκισης πέριξ του εκ σκυροδέματος πέρατος του ακρομωλίου" του μελετητή κ.Βελισσάρη Παναγιώτη, υπήρξαν διαφωνίες της αναδόχου εταιρείας για την πληρότητα της πρότασης ως προς την διάταξη των στρώσεων.

Κατόπιν συνεργασίας του μελετητή της συμβατικής μελέτης, της αναδόχου εταιρείας και της Προϊσταμένης αρχής της Δ.Τ.Ε., συντάχθηκε και υποβλήθηκε δεύτερη πρόταση στην υπηρεσία από την ανάδοχο εταιρία στις 24-6-2014. Κατά τον έλεγχο των επιμετρήσεων της αναδόχου προέκυψαν ασυμφωνίες στους υπολογισμούς και υπερβάσεις του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή της. Επί πλέον δεν τεκμηριώνεται τεχνικά η αναγκαιότητα της αυξημένης θωράκισης της κατασκευής, όπως προτείνεται με την εν λόγω πρόταση της αναδόχου.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της παραπάνω πρότασης δημιουργεί μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες και ανάγκη σύνταξης Α.Π.Ε. που θα τις συμπεριλάβει.

Από τα παραπάνω προκύπτει καθυστέρηση (η οποία είναι δυνατόν να υπολογισθεί στον χρόνο της αιτούμενης παράτασης της προθεσμίας διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας) από 23-4-2014 έως την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, η οποία εκτιμάται σε 5 μήνες.

Για την αναφορά με αρ 4

Δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά την περίοδο 11^{ος}/2013 - 6^{ος}/2014, συνολικά δέκα έξι(16) ημέρες λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

5,6,13,27/11/2013 - 3,10/12/2013 - 15,21,28,29,30,31/1/2014 - 3,4,5,13/2/2014.

Πέραν των παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση στον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών της επόμενης ημέρας μετά από κάθε ημέρα κακοκαιρίας, λόγω χρονικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από την είσοδο-έξοδο και αγκυροβόληση των πλωτών μηχανημάτων, που υπολογίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι σύνολο 1 μήνας.

Για την αναφορά με αρ 2

Η μη εκτέλεση των παραλαβών που αναφέρει η ανάδοχος, δεν εμποδίζει την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής στρώσης θωράκισης με Φ.Ο.4000-6000χλγ., της οποίας η ολοκλήρωση θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις (προστασίας) για την κατασκευή της ανωδομής.

Για την αναφορά με αρ 6

Οι καθυστερήσεις λόγω άφιξης κρουαζιερόπλοιων δεν δύναται να υπολογισθούν στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας, καθώς η εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης λειτουργίας του Λιμένος ανήκει στις συμβατικές υποχρεώσεις, Ε.Σ.Υ. άρθρο Α.10.1.

Επομένως, συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες μετά την 30-10-2014 (η οποία προέκυψε από την 12-5-2014 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί της Αιτήσεως Θεραπείας με την οποία συμφώνησε και η Δ.Τ.Ε. ως Προϊσταμένη αρχή), ήτοι μέχρι 30-4-2015. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 6 μήνες μετά την 30-10-2014, ήτοι μέχρι 30-4-2015».

8. Το υπ'αρ.πρωτ.5761/8-10-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20.11.2014) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 30-4-2015 υπό προϋποθέσεις.

Σας διαβιβάζουμε :

- Την από 16-6-2014 αίτηση της αναδόχου Τεχνικής Εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ του έργου του θέματος για παράταση προθεσμίας περαιώσεως.
- Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της υπηρεσίας μας.
- Το υπ'αρ.πρωτ.5761/8-10-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20.11.2014) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 30-4-2015 υπό προϋποθέσεις.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι για την άρτια ολοκλήρωση του έργου απαιτείται χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-4-2015,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. αναλυόμενη ως εξής :

- από 18-6-2014 έως 30-10-2014 σύμφωνα με το σκεπτικό της από 12-5-2014 εισήγησης της Υπηρεσίας επί της Αιτήσεως Θεραπείας (κατά της αρ.958/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πρακτικό 48/28-11-2013), για προγενέστερα γεγονότα
- από 30-10-2014 έως 30-4-2015 σύμφωνα με το σκεπτικό της από 18-8-2014 εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ, και 3 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. αναλυόμενη ως εξής :

- από 18-6-2014 έως 30-10-2014 σύμφωνα με το σκεπτικό της από 12-5-2014 εισήγησης της Υπηρεσίας επί της Αιτήσεως Θεραπείας (κατά της αρ.958/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πρακτικό 48/28-11-2013), για προγενέστερα γεγονότα
- από 30-10-2014 έως 30-4-2015 σύμφωνα με το σκεπτικό της από 18-8-2014 εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Φώτιος Καραλίδης, Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και Παντελής Λασκαρίδης, ψηφίζοντας Κατά αναφέροντας ο κ ,Καραλίδης ότι : « Το υπηρεσιακό σημείωμα είναι. ασαφέςτατο, τελείως αίολο και δεν φέρει υπογραφή και ευθύνη του εισηγούντος . Για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να υπάρχει η άποψη του Τεχνικού Συμβουλίου. Στην εισήγηση σας αναφέρεστε σε 16 ημέρες κακοκαιρία, για 16 ημέρες κακοκαιρία μπορούμε να δώσουμε 17,5 μήνες παράταση; Αναφέρεστε σε άλλα περιστατικά χωρίς να τα προσδιορίζετε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που χρίζουν ειδικής απάντησης. Καταλήξατε σε μία τοποθέτηση η οποία με ανησυχεί βαθύτατα, την κακή σχέση της

Υπηρεσίας με τον ανάδοχο, με λίγα λόγια μας λέτε ότι το έργο θα πάει στα δικαστήρια. Είμαστε όλοι υπέρ να ολοκληρωθεί το έργο, αλλά με τον τρόπο που γίνεται η αντιμετώπιση νομίζω ότι έχετε βαρύτατες ευθύνες». Για τους ίδιους λόγους ψηφίζουν Κατά τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και Παντελής Λασκαρίδης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 897/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**