

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 49/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 965/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Σχολή αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου-ανέγερση νέου κτίσματος αιθουσών αυτοάμυνας-αιθουσών σκοπευτηρίων αναδόχου ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.6774/5-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 965: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ.Η 9090/5-12-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 306/15-06-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 578/05-10-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 3.147.948,37 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 23,20 %.
4. Την από 11-02-2008 σύμβαση ύψους 3.147.948,37 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/08/2009.
5. Την από 11-11-2008 συμπλήρωση σύμβασης ύψους 3.512.177,62 € (με Φ.Π.Α.).
6. Την έγκριση του 6^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ύψους 3.718.868,24 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2900/14-04-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
7. Την μέχρι 03/05/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 314/07-08-09 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
8. Την μέχρι 31/12/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 151/04-06-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
9. Την μέχρι 30/06/2011 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 404/29-10-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
10. Την μέχρι 31/03/2012 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 330/11-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Την μέχρι 31/12/2012 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 238/23-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
12. Την μέχρι 31/12/2013 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 110/21-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

13. Την μέχρι 31/12/2014 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1029/16-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
14. Την από 26-11-2014 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-09-2015 (9 μήνες).
15. Την από 05/12/2014 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 30-09-2015 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και συγκεκριμένα:

Από τις 11/12/2013 όταν και έγινε η εισήγηση για την τελευταία χορήγηση παράτασης, μέχρι και τις 02/09/2014 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών για συνολικά ογδόντα πέντε (85) ημέρες.

Από τις 02/09/2014 μέχρι και τις 24/11/2014 το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 33^{ης} Εντολής Πληρωμής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-6874/12-09-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου αποδοχής του αιτήματος του αναδόχου για διακοπή εργασιών. Οι εργασίες επανεκκίνησαν χωρίς να έχει εξοφληθεί ο 33^{ος} λογαριασμός στις 25-11-2014 κατά δήλωση του Αναδόχου με το υπ' αριθμ. πρωτ. Η-9040/25-11-2014 έγγραφο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών για συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες.

Το πρόβλημα στη ροή χρηματοδότησης του έργου που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, συνεχίστηκε και για μεγάλο μέρος του τρέχοντος έτους (2014). Αφενός οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν για τη χρηματοδότηση του έργου για όλο το 2014 δεν επαρκούσαν για την ολοκλήρωσή του και αφετέρου δεν υπήρξε έγκαιρη καταβολή τους με συνέπεια την αδυναμία της πλήρους ανάπτυξης όλων των εναπομεινάντων μετώπων εργασίας.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προέκυψαν και πολλά προβλήματα που αφορούν εξειδικευμένες κατασκευές που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίθουσα των πραγματικών πυρών, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης και που λόγω ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητάς τους απαιτήθηκε μέχρι σήμερα και θα απαιτηθεί και στο μέλλον χρόνος για την εξεύρεση και την επεξεργασία των κατάλληλων και εφικτών στα πλαίσια της εργολαβίας λύσεων.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας και της πιθανής κωλυσιεργίας στη χρηματοδότηση του έργου και στο εγγύς μέλλον,

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου: "ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.", συνολικής δαπάνης 3.718.868,24 € (με Φ.Π.Α.), κατά εννέα μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/09/2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου: "ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.", συνολικής δαπάνης 3.718.868,24 € (με Φ.Π.Α.), κατά εννέα μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/09/2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 965/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**