

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 737/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων και έργων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν. Θάσου» αναδόχου «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3970/2-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/5674/23-9-2015 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε τις από 30-07-2015 και 18-09-2015 αιτήσεις του αναδόχου «Σωτήρη Παπακωνσταντίνου» σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων και έργων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν. Θάσου» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η μελέτη του έργου «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων και έργων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν.Θάσου» συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 02/222/οικ./17-01-2013 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκαν επίσης τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 031 του έτους 2013 σε βάρος του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ" με Κ.Α.Ε 2013ΕΠ03100002 σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 31393/654/07-03-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Με την υπ'αριθμ. 361/16-05-2013 Απόφαση με (πρακτικό 16/2013) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία "ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.", ως ανάδοχος του έργου με μέση έκπτωση 9,00%.

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 02/2044 (ΑΔΑ:ΒΙΟΠ7ΛΒ-ΚΑΛ, ΑΔΑΜ:14ΣΥΜΝ002018810 2014-04-30) υπογράφηκε στις 29/04/2014.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει του συμφωνητικού είχε ορισθεί η 29-07-2015, (προθεσμία δεκαπέντε (15) μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου (έργο συντήρησης) δεν είναι προσδιορισμένο ποσοτικά σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της συμβατικής μελέτης και η εκτέλεση των εργασιών γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων εντολών της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λόγω της φύσης του έργου, καθορίστηκε χρονικά μόνο η εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών και όλες οι υπόλοιπες εργασίες μπορούσαν να εκτελεσθούν οποτεδήποτε μέχρι την ημερομηνία περαίωσης του έργου που είναι 29.07.2015.

Κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου αντιμετωπίστηκαν περισσότερο οι κίνδυνοι που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο, λόγω των πλημμυρών κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα έτους 2014, κατόπιν της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Καλλιράχης και Μαριών αλλά και σε άλλες θέσεις του οδικού δικτύου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν.

Για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών που σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπονταν να κατασκευασθούν από 29.04 έως 15.07 και από 29.08 έως 29.10 έτους 2014 δεν δόθηκαν εντολές από την Δ/νουσα Υπηρεσία λόγω των έκτατων αναγκών που έπρεπε πρωτίτως να αντιμετωπισθούν.

Για το χρονικό διάστημα από 5^{ος} έως 6^{ος} έτους 2015 που επίσης προβλεπόταν η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η Δ/νουσα υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 02/3271οικ/15.06.2015 εντολή της καθόρισε τα τμήματα του οδικού δικτύου και τον τρόπο εκτέλεσης για την κατασκευή των ασφαλικών εργασιών.

Επίσης με τα αρ.πρωτ.02/1181/24.03.2015, αρ.πρωτ. 02/1371 σχετ 1700/1701/04.06.2015 και αρ.πρωτ. 02/2005/04.06.2015 δόθηκαν στον ανάδοχο εντολές εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και κοπής χόρτων.

Με την εκτέλεση των εργασιών που ορίστηκαν με τα έγγραφα των δύο ανωτέρω παραγράφων ολοκληρώνεται το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Ο ανάδοχος στις 3-7-15 υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών λόγω της επιβολής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και του κλεισίματος των τραπεζών, ζητώντας την αναστολή επ'αόριστον της εκτέλεσης των εργασιών. (Με την αρ.πρωτ. 02/38-4/06.08.2015 απόφαση του αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας αποφασίστηκε η απόρριψη της αίτησης διακοπής του αναδόχου)

Στην συνέχεια υπέβαλε στις 30.07.2015 αίτηση με την οποία ζητά τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση διακοπής εργασιών.

Κατόπιν με την υπ' αριθμ. 02/4773/οικ./12-08-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 62 ημέρες, μέχρι 30-09-2015.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλλε στις 19-09-2015 αίτηση με την οποία ζητάει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου διότι ακόμη και σήμερα υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου, που δεν επιτρέπει την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών επί του κεντρικού οδικού δικτύου, και οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και της ιδιαιτερότητας του έργου ως έργο συντήρησης, και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων και έργων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν. Θάσου» αναδόχου «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», κατά 92 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 31/12/2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ασφαλικών ταπητιδίων και έργων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Ν. Θάσου» αναδόχου «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», κατά 92 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 31/12/2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 737/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**