

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 831/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» της πράξης «Διευθέτηση χειμάρρων Εχίνου» αναδόχου «Γραμματικούλης Ανδρέας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4333/30-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 831: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χ. Λάμπρου, Προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 131864/Ξ- ΔΤΕ- 4831/29-10-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ03180000 μετά την αριθ. 610/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 2.800.000,00€ στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 96136/Ξ-ΔΤΕ-54267/30-10-2012 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, με ποσό προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με Φ.Π.Α.
6. Με την αριθ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 23-04-2013.
7. Με την 20/11/20-09-2013 (Πρακτικό αριθ. 11/20-09-2013) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (πρώην άρθρου 18 του Ν. 2218/94) με την οποία έγινε δεκτή η με α.π. 45/02-08-2013 προσφυγή της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» κατά της υπ' αρ. 507/04-07-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.- Θ.

8. Με την αριθ. 955/28-11-2013 (Πρακτικό αριθ. 24/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η ανάδειξη αναδόχου μετά την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 και ανατέθηκε το έργο στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέση έκπτωση 42,64% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
9. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Φεβρουαρίου 2014, για το ποσό των 1.606.147,39 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 1.305.810,89€ για εργασίες και 300.336,50€ για το Φ.Π.Α.
10. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 27-02-2015.
11. Με την από 25-11-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 185 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-08-2015.
12. Με το αριθ. πρωτ. 153/29-01-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
13. Με την αριθ. 126/27-02-2015 (Πρακτικό αριθ. 8/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 26-06-2015.
14. Με την από 26-05-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 127 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-10-2015.
15. Με το αριθ. πρωτ. 3723/22-06-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2015.
16. Με την αριθ. 476/09-07-2015 (Πρακτικό αριθ. 28/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 09-09-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2016, επικαλούμενος τους παρακάτω λόγους:

«ως ανάδοχος του αναφερόμενου στον τίτλο έργου, σας γνωστοποιώ ότι με την αίτησή μου, παρακαλώ για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης για την ολοκλήρωση των εργασιών, επικαλούμενος τους ακόλουθους βάσιμους και αληθείς λόγους.

Η σύμβαση του παραπάνω έργου αρχικού προϋπολογισμού 2.800.000,00€ και ποσού σύμβασης 1.606.147,39 υπογράφηκε στις 27/02/2014 με προθεσμία περαίωσης 365 ημέρες, ήτοι στις 26/02/2015.

Στις 25/11/2014 αιτήθηκα την χορήγηση παράτασης εκατόν ογδόντα έξι (186) ημερών, ήτοι μέχρι 31/08/2015, και με την υπ' αρ. 126/27-02-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ. – Θ. μου χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 26/06/2015.

Στη συνέχεια και μετά την πάροδο της χειμερινής περιόδου αιτήθηκα την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 31/10/2015, η οποία και έγινε αποδεκτή με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ. – Θ.

Λόγω των καιρικών συνθηκών της παρελθούσας χειμερινής περιόδου, όπου ουσιαστικά λόγω της φύσης του έργου εκτελέστηκαν ελάχιστες εργασίες εντός κοίτης, στο επόμενο χρονικό διάστημα (Απρίλιος - Αύγουστος 2015), λόγω μη αποπληρωμής λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών, υπήρξαν από πλευράς μου δύο αιτήσεις διακοπής εργασιών (Μάιος και Αύγουστος 2015), με αποτέλεσμα δύο φορές να διακοπούν και να επανεκκινήσουν οι εργασίες. Το γεγονός αυτό της ελλιπούς χρηματοδότησης του έργου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω Τραπεζών στις 28/06/2015 και την πρωτόγνωρη οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια που δημιουργήθηκε, επέφεραν συνθήκες μη ομαλότητας, οδήγησαν σε βραδύτερη εξέλιξη και σε διακοπή εργασιών και ουσιαστικά σε αδυναμία έγκαιρης απόκρισης στην εφαρμογή του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών.

Το άκρως δυστυχές για την υλοποίηση του έργου, είναι η απώλεια του προς εργασία χρόνου με καλές καιρικές συνθήκες, καθώς δεν στάθηκε δυνατό ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί στον επιθυμητό βαθμό, αφού όλα τα ανωτέρω συνέβησαν την εαρινή και καλοκαιρινή περίοδο, οι οποίες είναι και οι μόνες περίοδοι όπου, λόγω ανομβρίας, η κοίτη των χειμάρρων φέρει την ελάχιστη ποσότητα υδάτων.

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι εργασίες έχουν επανεκκινήσει και μάλιστα με εντονότερο ρυθμό, επειδή ο εναπομείναν χρόνος, αφενός μεν είναι ελάχιστος και αφετέρου έχουμε εισέλθει ήδη στην φθινοπωρινή περίοδο με αβέβαιες τις καιρικές συνθήκες, θεωρώ αδύνατη πλέον την ολοκλήρωση των εργασιών με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

Με την προϋπόθεση ότι, θα υπάρχει από τούδε και στο εξής, ομαλή χρηματοδότηση του έργου, αλλά και εκτιμώντας το υπόλοιπο προς εκτέλεση αντικείμενο του έργου καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση, σε συνδυασμό με την φύση του έργου και την εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας "με αναθεώρηση" του έργου διακοσίων σαράντα τριών (243) ημερών, ήτοι μέχρι 30/06/2016, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 48 εδαφίου α της παραγράφου 8 του Ν. 3669/2008, καθώς, οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου».

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Πράγματι η υψηλή στάθμη των υδάτων λόγω της παρελθούσας χειμερινής περιόδου και μέχρι τις αρχές Απριλίου, λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί και στο ημερολόγιο του έργου, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων σε χωματοουργικές εργασίες. Επιπροσθέτως, λόγω καθυστέρησης στην αποπληρωμή του 3ου λογαριασμού οδηγηθήκαμε στη διακοπή εργασιών του έργου η οποία διήρκησε από 12-05-2015 έως 08-06-2015. Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής του έργου βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που όριζε ως λήξη των εργασιών την 26η Ιουνίου 2015.

Για το λόγο αυτό δόθηκε νέα παράταση για την περαίωση του έργου κατά (127) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-10-2015 (παρ. 13 της παρούσης) και οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά μέχρι την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω Τραπεζών στις 28/06/2015, γεγονός που οδήγησε σε βραδύτερη εξέλιξη και σε νέα διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από 04-08-2015 έως 30-08-2015.

Με την από 09-09-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2016, επικαλούμενος τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους. Η Υπηρεσία μας διαβίβασε το αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., η οποία με το αριθ. πρωτ. 5509/25-09-2015 έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-11-2015, με την επισήμανση ότι η λήξη επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος είναι στις 31-12-2015.

Δεδομένου ότι η λήξη επιλεξιμότητας δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνικές Δαπάνες είναι στις 31-12-2015, η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. προκειμένου η χρηματοδότηση του έργου να συνεχιστεί στο νέο ΕΣΠΑ ως «έργο – γέφυρα», πράγμα το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

και επειδή μια πραγματική χρονική εκτίμηση για την ολοκλήρωση του έργου, δεδομένης της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, θα ήταν η 30η Ιουνίου 2016, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (243) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016, με την επισήμανση ότι αν η χρηματοδότηση του έργου δεν συνεχιστεί στο νέο ΕΣΠΑ ως έργο – γέφυρα, η επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού προκύπτει ως εξής:

Συνολικό ποσό σύμβασης: 1.606.147,39 €

Πιστοποιημένο ποσό εργασιών έως σήμερα: 493.713,01 €

Πραγματοποιηθείσες εργασίες έως σήμερα: 667.713,01 €

Προβλεπόμενη απορρόφηση συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεσθεισών εργασιών έως το τέλος 2015 δεδομένων των καλών καιρικών συνθηκών: 800.000,00 € συνολικά.

Επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου μετά το τέλος 2015: 800.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΧΙΝΟΥ», κατά (243) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016, με την επισήμανση ότι αν η χρηματοδότηση του έργου δεν συνεχιστεί στο νέο ΕΣΠΑ ως έργο – γέφυρα, η επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού προκύπτει ως εξής:

Συνολικό ποσό σύμβασης: 1.606.147,39 €

Πιστοποιημένο ποσό εργασιών έως σήμερα:493.713,01 €

Πραγματοποιηθείσες εργασίες έως σήμερα:667.713,01 €

Προβλεπόμενη απορρόφηση συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεσθεισών εργασιών έως το τέλος 2015 δεδομένων των καλών καιρικών συνθηκών:800.000,00 € συνολικά.

Επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού για την αποπληρωμή του έργου μετά το τέλος 2015: 800.000,00 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 831/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**