

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 929/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρας Δράμας» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4887/4-12-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταϊτής Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, μέλος 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 929: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. οικ. 6658/2-12-2015 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 06-11-2015 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε..
6. Την με αριθμό πρωτ. 1020 /2-12-2015 διατύπωση θετικής γνώμης για την αιτούμενη παράταση από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | :«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,
Μέτρο 41 του Άξονα 4, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180374
Υπομέτρο L321, Δράση L321-1 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | :500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | :27-06-2014 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | :Πρακτικό 29, Αρ. Απόφ. 563/17-07-2014
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. |

- | | |
|---------------------------|---|
| 5. Ανάδοχος | :ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. |
| 6. Έκπτωση | :48,96% |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | :8066/11- 12-2014 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | :255.190,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)207.471,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | :06 μήνες δηλαδή μέχρι 11-06-2015 |
| 10. 1η Παράταση | :11-12-2015 Πρακτικό 10, Αρ. Απόφ. 155/13-03-2015
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. |
| 11. Αιτούμενη 2η Παράταση | : 6 μήνες, έως 11-06-2016. |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 06 μήνες λόγω capital controls.

Πιο συγκεκριμένα:

Το μεγαλύτερο μέρος της εργολαβίας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση του αγωγού μεταφοράς νερού, (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς Φ 500, 10 ατμ.) των οποίων η προμήθεια της πρώτης ύλης γίνεται από το εξωτερικό. Λόγω της κατάστασης (capital controls) η προμήθεια των σωλήνων καθυστέρησε με αποτέλεσμα την καθυστέρηση και της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς στο εν λόγω δίκτυο.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό της σύμβασης δηλαδή «201.927,10» ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρας Δράμας» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι τις 11-06-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μεταφορά νερού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρας Δράμας» αναδόχου «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι τις 11-06-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 929/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**