

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 603/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράλληλα έργα αναδάσμου αγροκτήματος Κουδουινών Π.Ε. Δράμας» αναδόχου «Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Αυγούστου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4022/12-8-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4) **Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. οικ. 4283/8-8-2016 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / 18-6-08) Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, και συγκεκριμένα το άρθρο 48 Προθεσμίες.
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παράγραφο 2δ σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
5. Την από 5-8-2016 αίτηση της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
6. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», Μέτρο 125 Α2, του άξονα 1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176299 ΣΑΕ 2012ΣΕ08280075 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 2.350.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | : 15 – 5 - 2013 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 24, Αρ. Απόφ. 512/4-7-2013 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. |
| 6. Έκπτωση | : 57,79% |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 5812/26-8-2014 |

8. Ποσόν σύμβασης : 992.006,81 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
806.509,60 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
9. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 26 - 2 - 2016
10. 1η Παράταση : 6 μήνες, έως 26 - 8 - 2016.
11. Αιτούμενη 2η Παράταση : 4 μήνες, έως 31 - 12 - 2016.

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 4 μήνες.

Ο λόγος για τον οποίο αιτείται ο ανάδοχος παράταση τεσσάρων (4) μηνών είναι η καθυστέρηση της μεταφοράς του έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α 2014-2020), η οποία έγινε στις 7/7/2016 όπως φαίνεται στο έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που σας επισυνάπτουμε (αριθμ. πρωτ. 3651) δηλ. μετά από έξι μήνες περίπου, ενώ η αρχική πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής ήταν ότι η μεταφορά θα απαιτούσε περίπου δύο μήνες.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% περίπου.

Υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί συνολικού ποσού 489.014 ευρώ με ΦΠΑ.

Μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί λογαριασμοί συνολικού ποσού 114.522 ευρώ με ΦΠΑ.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό 100.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μέχρι τις 31 - 12 - 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κουδουνιών Π.Ε. Δράμας» αναδόχου «Ι.ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». μέχρι τις 31- 12 - 2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 603/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ