

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 765/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 1: «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» αναδόχου «Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Οκτωβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5147/21-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3) **Μποταΐτης Σωτήριος** μέλος, 4) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 765:** Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 134225/Ξ-ΔΤΕ-4589/19-10-2016 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
3. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48, καθώς και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
4. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-04-2012).
5. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013).
7. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ μετά την αριθ. 1013/13-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)», συνολικής δαπάνης 5.727.300,00€ στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ) του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.
9. Με την αριθ.1970/Ξ-ΔΤΕ-62/08-01-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» υποέργο 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» προϋπολογισμού 5.630.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
10. Με την αριθ. 322/08-05-2013 (Πρακτικό αριθ. 15/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 16-04-2013, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του στην Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα επτά μηδέν οκτώ τοις εκατό ( 37,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

11. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Αυγούστου 2013, για το ποσό των 3.658.450,62 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 2.974.350,10 € για εργασίες και 684.100,52 € για το Φ.Π.Α.
12. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 28-08-2015.
13. Με το αριθ. πρωτ. 4712/11-08-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
14. Με την αριθ. πρωτ. 635/03-09-2015 (Πρακτικό αριθ. 34/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (94) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2015.
15. Με το αριθ. πρωτ. 124115/Ξ-ΔΤΕ-4538/16-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 30-11-2015.
16. Με την από 01-10-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (7) επτά μήνες, δηλαδή έως τις 30-06 2016.
17. Με την αριθ. πρωτ. 141404/Ξ-ΔΤΕ-5231/27-10-2015 Ειδική Πρόσκληση η Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο να επιταχύνει την εκτέλεση των εργασιών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)».
18. Με την από 25-11-2015 εισήγηση η Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
19. Με την αριθ. πρωτ. 132566/Ξ-ΔΤΕ-4876/25-11-2015 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίνεται η χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-12-2015.
20. Με την αριθ. πρωτ. 968/18-12-2015 (Πρακτικό αριθ. 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (182) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2016.
21. Με την από 26-05-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (2) δύο μήνες, δηλαδή έως τις 30-08 2016.
22. Με το αριθ. πρωτ. 2504/15-06-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-08-2016.
23. Με την αριθ. 504/08-07-2016 (Πρακτικό αριθ. 27/2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-08-2016.
24. Με το αριθ. πρωτ. 90754/Ξ-ΔΤΕ-2967/18-07-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 30-08-2016.
25. Με την αριθ. πρωτ. 94564/Ξ-ΔΤΕ-3090/25-07-2016 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα (4η τροποποίηση) μετά την συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-08-2016.
26. Με την από 01-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (3) τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 30-11 -2016.
27. Με το αριθ. πρωτ. 2504/15-06-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2016.
28. Με την αριθ. πρωτ. 105925/Ξ-ΔΤΕ-3529/23-08-2016 απόφαση Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίνεται η χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 30-09-2016.
29. Με την από 29-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (2) δύο μήνες, δηλαδή έως τις 30-11-2016.
30. Με το αριθ. πρωτ. 4037/10-10-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2016 καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, το έργο πρόκειται να χαρακτηριστεί σε κατάσταση 2b – Έργα προς απένταξη και ένταξή τους στο ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 (Μεταφερόμενο έργο).

**Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Με την από 29-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά (2) δύο μήνες, δηλαδή έως τις 30-11-2016.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

«7. Οι λόγοι για τους οποίους ζήτησα με την υπ' αριθμ. πρωτ.98954/Ξ-ΔΤΕ-3282/01-08-2016 αίτηση μου παράταση έως 30-11-2016 δεν εξέλειψαν. Εξαιτίας καλοκαιρινής άδειας-κλειστά εργοστάσια έχουν καθυστερήσει οι παραλαβές υλικών (στηθαία, φωτιστικά, πινακίδες) ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει και το πότε θα γίνει η μετατόπιση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ στο νότιο ανάχωμα της Γέφυρας.

8. Ζητώ λοιπόν εκ' νέου την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30/11/2016.

9. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.»

**Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

Πράγματι, η κατασκευή του έργου βρίσκεται στο σημείο που για την ολοκλήρωση του, απαιτείται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, ιστών οδοφωτισμού, κ.λ.π. Παρόλο που τα προαναφερθέντα υλικά παραγγέλθηκαν εγκαίρως από τον ανάδοχο του έργου, κάποια εξ' αυτών δεν παραλήφθηκαν ακόμη (τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό), και κάποια θα παραληφθούν με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κλεισίματος των εργοστασίων λόγω των καλοκαιρινών αδειών κατά τον μήνα Αύγουστο, γίνεται σαφές ότι η χρονική αυτή καθυστέρηση, καθιστά μη εφικτή την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, στο νότιο ανάχωμα της γέφυρας, για την οποία δεν έχει οριστεί ακόμη από την ΔΕΔΔΗΕ, η ακριβής ημερομηνία για την πραγματοποίησή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (61) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)», κατά (61) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 765/2016.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**