

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 40/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 893/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου», προϋπολογισμού 39.983,80 ευρώ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5995 /7-9-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 3) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Αραμπατζής Αθανάσιος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν ο: κ. 1) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οριστικά μετά την συζήτηση του πρώτου θέματος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος διαμαρτυρόμενοι για τον χρόνο εισαγωγής των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 893:** Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 632/4-9-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 1δ του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/21-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 138037/14-12-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στην ΣΑΕΠ-031 με αρχική πίστωση 40.000,00 € και ΚΑΕ 2017ΕΠ03100005 (203/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.).

6. Την από 04-06-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου που προέβλεπε συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 04-09-2018 ήτοι 3 μήνες .

7. Το από 30-08-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας “ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το οποίο αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 117 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 31-12-2018 επικαλούμενη ότι έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να διακοπεί η λειτουργία του σίφωνα και η εκκένωση αυτού (απαιτούμενη προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών) καθώς η αρδευτική περίοδος μετά από επικοινωνία με το ΓΟΕΒ Ορεστιάδας αναμένεται να τελειώσει στα μέσα Σεπτεμβρίου ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση του σίφωνα και η έναρξη των εργασιών.

8. Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν άμεση εξάρτηση από την αρδευτική περίοδο που διανύουμε καθώς η στεγάνωση των αρμών προϋποθέτει τη διακοπή της λειτουργίας του σίφωνα και εκκένωση αυτού μετά από συνεννόηση – εντολή του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας κάτι που έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί καθώς η ανάγκη άρδευσης της περιοχής απαιτούσε την διαρκή λειτουργία του σίφωνα.

9. Το εν λόγω έργο αφορά την στεγανοποίηση τμήματος του σίφωνα Κομάρων, ο οποίος διέρχεται μέσα από την κοίτη του ποταμού Άρδα στον Βόρειο Έβρο. Ο σίφοντας χρησιμεύει στην μεταφορά νερού από την νότια προς την βόρεια πλευρά του ποταμού, για την άρδευση 55.000 στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής και οι εργασίες.

10. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος αναμένει την διακοπή της λειτουργίας του σίφωνα και εκκένωση αυτού μετά από συνεννόηση – εντολή του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας στα μέσα Σεπτεμβρίου

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά 92 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες) ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 05-12-2018 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου παράτασης: «Επισκευαστικές εργασίες στεγανοποίησης στον σίφωνα Κομάρων Ν. Έβρου», προϋπολογισμού 39.983,80 ευρώ, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναθεώρηση κατά 92 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες) ήτοι νέα συμβατική περαίωση του έργου στις 05-12-2018 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 893/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**