

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 654/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 3ης Παράτασης της ολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1-8-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/239096/4081/26-07-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ.1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 8510/31-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Την από 05-07-2024 αίτηση χορήγησης επί πλέον παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, του αναδόχου «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία υποβλήθηκε

εμπρόθεσμα σύμφωνα με το **άρθρο 147 παράγρ. 8 του Ν. 4412/2016** και πριν τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου (λήξη οριακής προθεσμίας).

7. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

8. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 4021/30-07-2024 Θετική Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με θέμα: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση Προθεσμίας περαίωσης λόγω χορήγησης της 1^{ης} Παράτασης της Οριακής Προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31-12-2024) του υποέργου Α/Α 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ-ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 6001422

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- **Πρόγραμμα χρηματοδότησης:** Το έργο αρχικά είχε χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 της ΣΑΝΠ 431 /Υποέργο 62 και με την απόφαση Α.Π.: **4256/06-07-2023 (ΑΔΑ ΨΥΗ97ΛΒ-ΟΘ5)** πραγματοποιήθηκε η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001422 και ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ 2023ΕΠ03170005
- **Προϋπολογισμός Μελέτης:** 1.290.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ)
- **Δημοπρασία:** 28/06/2022
- **Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (Κατακύρωση):** Απόφαση 551/04-08-2022 της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ
- **Έλεγχος Νομιμότητας:** Πράξη 830/2022 Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- **Ανάδοχος:** «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- **Έκπτωση (μέση τεκμαρτή):** « 3,25% »
- **Ιδιωτικό Συμφωνητικό:** Αριθμ. πρωτ. 12382/12-12-2022
- **Ποσόν Σύμβασης:** «1.006.541,98 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «1.248.112,06 €» (με ΦΠΑ 24%)
- **Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:** Αριθμ. πρωτ. Απόφασης 1392/12-02-2024
- **Συμβατική προθεσμία:** Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11-12-2023
- **1^η Παράταση:** Έως 07-02-2024 - Απόφαση Έγκρισης :1050/11-12-2023 της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ
- **Χορήγηση Οριακής Προθεσμίας:** Έως 08-08-2024 - Απόφαση Έγκρισης :71/2024 της Π.Ε. της ΠΑΜΘ
- **Αιτούμενη Παράταση:** Έως 31-12-2024

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ευσταθούν και δικαιολογούν παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διότι :

Α. Η φύση των εργασιών (εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας) δεν επέτρεψαν την εκτέλεσή τους σε άσχημες καιρικές συνθήκες βροχοπτώσεων, καταιγίδων, υψηλής υγρασίας, χαμηλών αλλά και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, λόγω αδυναμίας εργασιμότητας των επισκευαστικών κονιαμάτων αλλά και προσέγγισης του προσωπικού του συνεργείου στο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τον πίνακα της αίτησης του αναδόχου, τα μετεωρολογικά στοιχεία και τα ημερολόγια εργασιών, δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 52 ημέρες λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Β. Κατά τη φάση κατασκευής των εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη για εργασίες, που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλά ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών Μονάδος Νέων εργασιών που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν:

-Την Ανίχνευση τενόντων προέντασης υφιστάμενου φορέα στα άκρα των δοκών του κάθε φατνώματος με χρήση γεωραντάρ (GPR-Ground Penetrating Radar), με σκοπό την αποφυγή διάτρησης και αποκοπής των τενόντων κατά την εφαρμογή των αγκυριών για τη διατμητική ενίσχυση των δοκών. Η νέα εργασία Επιπέδωσης επιφανειών σκυροδέματος για την εφαρμογή των ινοπλισμένων πολυμερών ελασμάτων που θα λειτουργήσουν ως τένοντες προέντασης, σύμφωνα με το ημερολόγιο απαίτησε 3 ημέρες ανά φάτνωμα, σε 3 φατνώματα, δηλαδή 9 ημέρες έως σήμερα.

- Την Επιπέδωση των επιφανειών σκυροδέματος των δοκών για την εφαρμογή των ινοπλισμένων πολυμερών ελασμάτων που θα λειτουργήσουν ως τένοντες προέντασης. Η νέα εργασία επιπέδωσης εφαρμόστηκε σε 6 ημέρες για το φάτνωμα Μ6-Μ7. Θα ακολουθήσει και στα υπόλοιπα φατνώματα.

- Την επανατοποθέτηση ικριωμάτων για την παραπάνω εργασία Επιπέδωσης. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την τοποθέτηση-συναρμολόγηση των ειδικών ικριωμάτων επί των βάθρων και κάτω από τις 4 δοκούς του φατνώματος Μ6-Μ7 ήταν 15 ημέρες, σύμφωνα με το ημερολόγιο. Αυτήν την περίοδο τα ικριώματα αποσυναρμολογήθηκαν, μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο φάτνωμα Μ7-Α2 για να ακολουθήσει η παραπάνω εργασία Επιπέδωσης.

Γ. Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου εργασιών επί της υφιστάμενης γεφύρωσης με στόχο την αποκατάσταση σε ένα μεγάλο βαθμό της στατικότητάς της, οι συγκεκριμένες ενισχύσεις με εφαρμογή συστήματος αγκύρωσης και προέντασης, απαιτούσαν την καθοδήγηση και την παρουσία εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού από το εξωτερικό, η παρουσία των οποίων κατέστη δυνατή μόλις την 01/07/2024. Έτι περαιτέρω απαιτήθηκε ταυτόχρονα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, (Μάρτιος έως Ιούνιος 2024) η εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των εξαρτημάτων που απαιτούνταν για την εφαρμογή των προεντάσεων και τα οποία θα έπρεπε να δοκιμαστούν επιτυχώς στο πρώτο φάτνωμα της γέφυρας, παρουσία του εργατοτεχνικού προσωπικού της εταιρείας εξωτερικού.

Συνεπώς, από τις ημέρες αργίας λόγω καιρικών συνθηκών και εκτέλεσης νέων εργασιών προκύπτουν 82 ημερολογιακές ημέρες, ενώ λόγω αναμονής της έλευσης του εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό και κατασκευής των εξαρτημάτων απαιτήθηκε χρόνος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (Ιούνιος).

Σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016:

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συνολικά προκύπτουν εκατόν δώδεκα (112) ημέρες, ενώ εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών στα απομένοντα φατνώματα της γέφυρας μαζί με τις νέες εργασίες είναι τρεις (3) μήνες. Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2024.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 200.569,15 € (χωρίς ΦΠΑ). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 805.972,83 € (χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (λόγω χορήγησης της 1^{ης} Παράτασης της Οριακής Προθεσμίας) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ**», μέχρι και **31-12-2024**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης (λόγω χορήγησης της 1^{ης} Παράτασης της Οριακής Προθεσμίας) του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ**», μέχρι και 31-12-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 654/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**