

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 265 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρουονερίου - Ζυγού».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος .

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 265:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ.02/2120/22-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 31-08-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 191/17-09-2010 (πρακτικό 32/2010) της 1<sup>ης</sup> Νομικής Επιτροπής Νομ/κού Διαμ/τος Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην ατομική εργοληπτική εταιρεία Ελευθέριος Κεσκεσιάδης, με ποσοστό έκπτωσης 45,00%.

Με την υπ' αριθμό 232/27-10-2010 (πρακτικό 37/2010) απόφαση της 1<sup>ης</sup> ΝΕ Ν. Διαμ. Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση, ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2010 για το ποσό των Ευρώ: 110.000,01€ με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 23-03-2011.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ. 186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κού Διαμ/τος Καβάλας και κατά περίπτωση η 1<sup>η</sup> Νομαρχιακή Επιτροπή Νομ/κου Διαμ/τος Καβάλας.

Με το Ν.3852/07-06-2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ειδικά με το Π.Δ.144/27-12-2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης" Διευθύνουσα υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Με την υπ' αριθμό 67/06-042011 (πρακτικό8/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 22-06-2011.

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που καθυστερούν την εξέλιξη των εργασιών είναι:

1.- Η καθυστέρηση έγκρισης του Προγράμματος συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ (αριθμ. αποφ. 90/04-05-2011).

2.- Λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (αραβοσίτου κ.λ.π.) από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο, δεν είναι δυνατή η διάνοιξη νέων δρόμων.

3.- Λόγω αρδευτικής περιόδου (Μάιο έως Αύγουστο) παρεμποδίζεται η αμμοχαλικόστρωση υφισταμένων δρόμων,

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος με την αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 22-09-2011. Η Υπηρεσία μας προτείνει παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 22-09-2011 η οποία θεωρείται εύλογη.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθούν οι αγροτικοί δρόμοι σε λειτουργία, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, δηλ μέχρι τις 22-09-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου - Ζυγού», μέχρι τις 31.08.2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 265/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**