

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθμ. 23/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 266 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τμήματος της αριθμ. 5 Επ. Οδού (Κομνημά – Κρωμνικό – Γαλανη)» αναδόχου: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Ιουλίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2634/7-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος .

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 266:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ.02/2120/22-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την από 03-03-2011 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2011, ήτοι κατά 100 ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει αφενός λόγω ακαταλλήλων καιρικών συνθηκών όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο εργασιών, οι οποίες καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών, αφετέρου προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες ασφαλικών σε περίοδο με κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχουν περαιωθεί εντελώς οι χωματουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα, εκτός των τριγωνικών τάφρων και των ερεισμάτων από σκυρόδεμα, η κατασκευή των οποίων είναι σε εξέλιξη. Επίσης η οδοστρωσία έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της και απομένουν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλικών.

Τα έργα σήμανσης και ασφάλειας, θα ολοκληρωθούν μετά την ολοκλήρωση των ασφαλικών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η περιοχή όπου εκτελείται το έργο είναι ιδιόμορφη, ήτοι ορεινή περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καθιστούν απαγορευτική την κατασκευή των προαναφερθεισών εργασιών. Ειδικότερα για τις εργασίες των ασφαλικών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να κατασκευαστούν σε χρόνο που οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέπουν τέτοιου είδους εργασίες. Τέτοιες συνθήκες στην περιοχή, υπάρχουν μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Συνεπώς κρίνουμε ότι πρέπει να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011.

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι με την αριθμ. 1 / 12 – 05 – 2011 (θέμα 4<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30 – 06– 2011, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΚΟΜΝΗΝΑ – ΚΡΩΜΝΙΚΟ –ΓΑΛΑΝΗ)» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι 30-06-2011, ήτοι 69 ημέρες.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Την αναβολή του θέματος προκειμένου να διευκρινιστεί εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 266/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**

