

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 274 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος .

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 2) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 274:** Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κ. Δερνεκτής Δ/ντής της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 131/15 - 7-2011 έγγραφο , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με:

1. Το από 12-4-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό αξίας 1.050.776,38€ (χωρίς ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 11-12-2010.
2. Την υπ' αριθμ. Κ 1320/12-5-2010 απόφασή μας για την έγκριση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. –Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΔΑΥ ΔΡΑΜΑΣ»
3. Την υπ' αριθμ. Κ 3132/14-12-10 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 31-12-2010
4. Την υπ' αριθμ. Κ 281/24-03-11 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 31-03-2011
5. Την υπ' αριθμ. Κ 602/7-06-2011 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-06-2011
6. Την από 30-06-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του υποέργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι 30-07-2011, με αναθεώρηση, λόγω των συνδέσεων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
7. Το υπ' αριθμ. 403/30-6-2011 έγγραφο της ΔΕΚΕ/Τμ. Εποπτ. Συγκ. Έργων (Γρ. Καβάλας), με το οποίο μας διαβιβάζει την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου και εισηγείται την παράταση της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-07-2011 με αναθεώρηση, για τους ίδιους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος.
8. Το υπ' αριθμ. Κ 731/30-6-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου για προέγκριση της αιτούμενης παράτασης.
9. Το αρ. πρωτ. 162/Α/12-7-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Α.Μ.-Θ. με τη θετική γνώμη τους για την αιτούμενη παράταση
10. Το από 12-07-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου με τη σύμφωνη γνώμη του για την ως άνω παράταση.

Επειδή

- α) Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/Ξ για παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου ευσταθούν.
- β) Η παράταση της προθεσμίας μέχρι την 30-07-2011 για την ολοκλήρωση του έργου, που προτείνει η Δ/νση Υπηρεσία είναι εύλογη

## Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης "με αναθεώρηση" της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» προϋπολογισμού 2.730.000,00€ του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-07-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση “με αναθεώρηση” της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» προϋπολογισμού 2.730.000,00€ του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-07-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 274/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**