

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθμ. 25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 307 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16+500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Ιουλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : η κ. **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 307: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 39782/ΞΔΤΕ-1750/25-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

2. Με την αριθμ. 105/26-8-2010 απόφαση Νομ. Επιτροπής Ν.Δ. Ξάνθης ,εγκρίθηκε η μελέτη του Έργου, με προϋπολογισμό 240.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

3. Με την αριθ. 135/2-11-2010 και 140/10-11-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου « Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Εθνικής οδού μετά το 16+500 χιλμ.», στον Γαληνό Σταύρο Ε.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 240.000,00 € και με έκπτωση 43,00% .

4. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 29-12-2010 για το ποσό των 140.502,31Ευρώ, ήτοι 114.229,52 Ευρώ για Εργασίες και 26.272,79 Ευρώ για Φ.Π.Α.

5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου , όπως ορίζεται στην αριθμ. 7 της Ε.Σ.Υ. είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι περαίωση έως την 26- 06 – 2011.

6. Με την αριθ. 252/06-07-2011(πρακτικό 22) απόφαση εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

7. Με την από 15-07-2011 αίτηση της ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση 2ης παράτασης κατά τριάντα ημέρες , ήτοι μέχρι 26-08-2011.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ .

Με την από 15-07-2011 αίτηση του , ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα ημέρες (με αναθεώρηση) , σύμφωνα με το άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», γιατί λόγω βροχοπτώσεων τον μήνα Ιούνιο μέχρι αρχές Ιουλίου ήταν αδύνατον να γίνουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .

Πράγματι πρέπει να χορηγηθεί η αιτούμενη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου διότι οι βροχοπτώσεις καθυστέρησαν τις εργασίες της οδοστρωσίας και της ασφαλτόστρωσης .

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου ότι με την αριθμ. 4 / 20 – 07 – 2011 (θέμα 5^ο) γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 26 – 8– 2011, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 26-08-2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση τμήματος της αριθμ. 55 Ε.Ο. μετά το 16+500χλμ» αναδόχου: Γαληνού Σταύρου ΕΔΕ, μέχρι 26-8-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 307/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ