

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 317 /2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αναδασμού Κοκκινοχώματος – Αμισιανών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** και 8) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος,

**Απόντες** ήταν: 1) ο κ. **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος και 2) ο κ. **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 317:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας το υπ' αριθμ. 02/2745/15-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 07-12-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ αριθ.293/21-12-2010(πρακτικό 44/2010) απόφαση της 1<sup>ης</sup> Νομ/κής Επιτροπής Νομ/κού Διαμ/τος Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην ατομική εργοληπτική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης 63,75%.

Με την με αριθ.51/31-03-2011(πρακτ.7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ.Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε την σύναψη σύμβασης με την μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε" μετά τον επανέλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17-05-2011 για το ποσό των 72.506,56 € και τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 17-07-2011.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Προισταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά Περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που καθυστερούν την εξέλιξη των εργασιών είναι:

1. Λόγω αρδευτικής περιόδου από Μάιο έως Σεπτέμβριο παρεμποδίζεται η αμμοχαλικόστρωση και διάνοιξη υφισταμένων αγροτικών δρόμων ,
2. Καθώς επίσης σε αρκετά σημεία έχει γίνει κατάληψη των ζωνών του έργου από αγρότες με καλλιέργειες με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών .

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 17-10-2011.Η Υπηρεσία μας προτείνει παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 17-10-2011 η οποία θεωρείται εύλογη.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αναδάσμου Κοκκινοχώματος – Αμισιανών».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αναδάσμου Κοκκινοχώματος – Αμισιανών» μέχρι 17-10-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 317/2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**

**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ**