

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 63 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδοποιίας Νοτίου Έβρου 2010».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Απριλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 63:** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. Πρωτ. Η – 1178/22-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο υπογράφηκε στις 8-7-2010 με προθεσμία περαίωσης την 29-1-2011.

Ο ανάδοχος με την από 25-1-2011 αίτησή του ζητά παράταση, μέχρι την 30-6-2011, λόγω :

1. της εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) στη δημόσια διοίκηση και μέχρι τον καθορισμό των αποφαινομένων οργάνων των αιρετών περιφερειών τα οποία διευκρινίστηκαν με την αριθμ 6/14-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εκτελέστηκε καμία εργασία.

2. των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών του τελευταίου δυο μήνες.

Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση που ζητά ο ανάδοχος για όλους τους παραπάνω λόγους.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 30-6-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδοποιίας Νοτίου Έβρου 2010», μέχρι 30-6-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 63 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ**  
**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**  
**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**