

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 84 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Αγροτικών οδών και διευθέτηση εκσκαφή τάφρων του Αναδασμού Παγουριών» ΚΑΕ:2010ΚΠ00000011. (ΠΕ Ροδότης)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδότης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 84 :** Εισηγούμενος το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κων/νος Μπάγιας Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στις 15-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (01) ενός μηνός, δηλαδή μέχρι την 16-01-2011. Ο Ανάδοχος με την από 07/02/2011 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης του έργου.

Το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται να εκτελεστούν ελάχιστες εργασίες ολοκλήρωσης συντήρησης αγροτικών οδών και επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα λόγω δυσχερούς προμέτρησης και για την τακτοποίηση αυξομειώσεων των εργασιών που εκτελέσθηκαν .

Για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος με την από 07/02/2011 αίτησή του ζητά χορήγηση παράτασης μέχρι την 16/05/2011 ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την Δέκα έξη Μαΐου του έτους Δύο χιλιάδες έντεκα (16-05-2011).

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 16-5-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Αγροτικών οδών και διευθέτηση εκσκαφή τάφρων του Αναδασμού Παγουριών» ΚΑΕ:2010ΚΠ00000011, μέχρι 16-5-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 84 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**