

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1032/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού», αναδόχου «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7694/7-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, και 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 111043/Ξ- ΔΤΕ6258/7-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έτους 2012, Περιφερειακό Σκέλος 20%, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με πίστωση 400.000,00 € για το 2012 και πίστωση 53.118,00 € για το 2013 €.

2. Με την αριθ.33754/Ξ-ΔΤΕ-2043/30-4-2012 απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α

3. Με την αριθμ. 266 / 8 – 5 – 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διακήρυξη, ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου.

4. Με την αριθμ. 390 / 15 – 6 – 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 11,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε την 9 -8- 2012 για ποσό 453.118,00 €, ήτοι 368.388,62 € για εργασίες και 84.729,38 € για Φ.Π.Α.

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 9 – 12 – 2012.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 4 – 12 – 2012 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» μέχρι τις 30 – 8 – 2013, επικαλούμενος ότι :

α) Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως και σήμερα στις εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Συνεταιρισμού πραγματοποιούνται μεταφορές των προϊόντων του Συνεταιρισμού, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η τοποθέτηση του γεωφύλακτος του οδοστρώματος και της επιφανειακής επένδυσης του δρόμου με γαρμπίλι.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. και τους Περιβαλλοντικούς όρους της αριθ. 1261/6-4-2012 απόφασης της Δ/σής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προτείνεται οι εργασίες να γίνονται από 1 Ιανουαρίου ως 15 Μαρτίου και από 15 Ιουνίου ως 30 Αυγούστου για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και στην ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών οδοστρώσεως και ασφαλτοτάπητα, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, γίνεται συνεχής χρήση του δρόμου ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η τοποθέτηση του γεωφύλακτος του οδοστρώματος και της επιφανειακής επένδυσης του δρόμου με γαρμπίλι, παρόλο ότι η διάρκεια των παραπάνω εργασιών είναι περίπου δέκα ημέρες.

Στην αριθ. 1261/6-4-2012 απόφαση των Περιβαλλοντικών όρων της Δ/σής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προτείνεται οι εργασίες να γίνονται από 1 Ιανουαρίου ως 15 Μαρτίου

και από 15 Ιουνίου ως 30 Αυγούστου για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εκτιμώντας ότι: α) Η οικονομική ζημιά του Αλιευτικού Συνεταιρισμού θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναβολή εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, β) Η κατασκευή εργασιών που περιέχουν άσφαλο συνήθως δεν είναι δυνατή κατά την χειμερινή περίοδο. Επιπλέον με την αριθμ. 12 / 7 – 12 – 2012 (θέμα 4^ο) απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 15 – 3 – 2013 προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες μέσα στο 1^ο αναθεωρητικό τρίμηνο του 2013.

Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», μέχρι τις 15-3-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.», μέχρι τις 15-3-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1032/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ