

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 45 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1035/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **13 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7694/7-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, και 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ.2571/29-11-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που ζήτησε η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με το ανωτέρω (α) σχετικό.

Συγκεκριμένα, η Ανάδοχος επικαλείται τη διακοπή χρηματοδότησης του έργου από πιστώσεις του Γ' Κ.Π.Σ. από τις 30-6-2009, καθώς και την αναμονή σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω του σχετικού ελέγχου που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε και αιτείται παράτασης δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή έως τις 31-12-2013.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να γίνει δυνατή η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωση της κατασκευής του, συναινούμε στο αίτημα του Αναδόχου.

Επιπροσθέτως, η Δ/ση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, από την οποία ζητήσαμε τη σχετική προέγκριση, μας γνωστοποίησε με το (β) σχετικό, ότι η προέγκριση αυτή δεν απαιτείται, καθόσον στην πράξη ένταξης του έργου, καθορίζεται ήδη σαν ημερομηνία λήξης της πράξης η 31-12-2013.

Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, έως τις 31-12-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου», μέχρι 31-12-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1035/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ