

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1086/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περιφράξης κατοικίας Δασκάλου στον Κίδαρι», αναδόχου: Αθανάσιου Δημητρίου ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.8053/20-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1086: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.112605/Ξ-ΔΤΕ-6338/17-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Περ. Α.Μ.Θ. 2012, (Περ. Ενότητας Ξάνθης), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Η μελέτη του έργου, προυπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης, και εγκρίθηκε με την αρ. 121857/Ξ-ΔΤΕ-1324/23-3-2012 απόφασή της.

Με την αριθμ. 391/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, καθώς και η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθμ. 644/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε το πρακτικό της από 31-7-2012 δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Αθανάσιου Δημήτριος, Ε.Δ.Ε. που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 1^η Νοεμβρίου 2012 για ποσό 35.110,69 €, ήτοι 28.545,28 € για εργασίες και 6.565,41 € για Φ.Π.Α.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση την 30-12-2012.

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 112605 / Ξ-ΔΤΕ - 6338 / 11 -12-12 αίτησή του αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 90 ημέρες δηλ. έως 30/3/2013, λόγω του ότι οι εναπομένουσες εργασίες, όπως επιχρίσματα εξωτερικά και εσωτερικά, χρωματισμοί, κ.λ.π. δεν μπορούν να εκτελεστούν λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή καθ' όλη την διάρκεια του χειμώνα.

Με την παρούσα εργολαβία, επισκευάζεται η κατοικία του δασκάλου και προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της στέγης, δηλαδή ζευκτών, τενίδων, σανιδώματος, και κεράμων, αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση δαπέδων και ειδών υγιεινής, αντικατάσταση ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση ερμαρείων κουζίνας, καθώς και ο τοίχος αντιστήριξης που προστατεύει την θεμελίωση του κτιρίου, και έχει υποστεί ιδιαίτερα σοβαρή ζημιά.

Από τις ανωτέρω εργασίες ολοκληρώθηκε η επισκευή στέγης, η καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων, η αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή και η κατασκευή εκ νέου της κλίμακας εισόδου και του δαπέδου του εξώστη.

Τονίζεται ότι οι εργασίες εκτελούνται με δυσκολία διότι είναι περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες, λόγω των ιδιαίτερων άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Κιδαρέως.

Οι εργασίες που απομένουν, όπως επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά, χρωματισμοί, κ.λ.π., εκτελούνται με δυσκολία διότι όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή επικρατούν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, και δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΚΙΔΑΡΙ » Αναδόχου Αθανασίου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε., κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30-3-2013.

Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας Δασκάλου στον Κίδαρι», αναδόχου: Αθανασίου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι 30-3-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1086 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ