

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 14 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 267/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2012** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 2) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 267:** Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 1653/27-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης Ν.Δ Δράμας 2010 με Προϋπολογισμό Μελέτης: 675.000 (με Φ.Π.Α.). Ανάδοχος του έργου είναι η Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. με έκπτωση 52,34% και συμβατική προθεσμία περαίωσης 500 ημέρες δηλαδή μέχρι 6-5-2012.

Η υπηρεσία συμφωνεί με την από 11-4-2012 αίτηση παράτασης του αναδόχου διότι πράγματι υπήρξε διακοπή εργασιών από 14-01-2011 (αρ.πρωτ. 13/14-04-2011 έγγραφο) έως 29/07/2011 (αρ.πρωτ. 3666/29-07-2011 έγγραφο) και από 30-11-2011 (αρ.πρωτ. 5869/30-11-2011 έγγραφο) έως 23-02-2012 (αρ.πρωτ. 591/23-02-2012 έγγραφο), για λόγους που αφορούσαν τον κύριο του έργου (πρόβλημα χρηματοδότησης από τον Ο.Σ.Κ.). Για τον ανωτέρω λόγο προτείνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου έως 11-2-2013 δηλαδή κατά (281) ημέρες -όσες ακριβώς υπήρξαν με την διακοπή των εργασιών- για την υλοποίηση του.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί είναι τα σκυροδέματα (σκελετός του κτιρίου), η στέγη και η τοιχοποιία. Οι εργασίες που υπολείπονται είναι τα επιχρίσματα , ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και ελαιοχρωματισμοί.

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 148.850 ευρώ με Φ.Π.Α. (όπως περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> – 2<sup>η</sup> Πιστοποίηση). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 172.883 με ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου», μέχρι 11/2/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου», μέχρι 11/2/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 267/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**