

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 288/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής σταδίων της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2012** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ.765/23-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Την αρ. 6752 π.ε./16-1-2007 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» στην ανωτέρω σύμπραξη μελετητών και ορίσθηκε το Τμήμα Προγρ/των & Μελετών της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2. Την από 15-5-2007 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ποσού 67.505,43 € πλέον Φ.Π.Α.

3. Την αριθ. 7920/11-11-2005 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έγκρισης διάθεσης πίστωσης 100.000,00 € για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος σε βάρος του έργου «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» με ΚΑΕ 2000ΜΠ03130002.

4. Το Α.Π. 196864/25-7-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ επιστροφής, με παρατηρήσεις, του φακέλου της μελέτης για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης». (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 783/9-9-2011).

5. Η αρ. 783/12-9-2011 εντολή της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. επανασύνταξης και επανυποβολής της Μ.Π.Ε. σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήψη της.

6. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α'/21-9-2011).

7. Η από 26-9-2011 αίτηση του εκπροσώπου του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας επανυποβολής της Μ.Π.Ε. έως 15-4-2012.

8. Ότι η αιτούμενη παράταση οφείλεται στις αλλαγές που επέρχονται στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω Ν.4014/2011 (παρ.6) και την Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει με την κατάταξη σε κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.

9. Την αρ. οικ. 822/8-3-2012 απόφαση Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης.

10. Το από 19-3-2012 Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής των φακέλων της μελέτης από τη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

11. Ότι σύμφωνα με την οικεία σύμβαση άρθρο 6^ο παρ. 3, παράταση του χρόνου αποπεράτωσης ενός σταδίου ή του συνόλου της μελέτης, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στη σύμβαση, δίδεται εάν κατά την εκπόνηση αυτών προκύψουν καθυστερήσεις, που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία.

12. Ότι σύμφωνα με το Ν.3316/2005, άρθρο 27 παρ. 3 οικεία σύμβαση άρθρο 6^ο παρ. 3, οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

13. Την Α.Π. 1958/13-1-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-9-2011).

Και επειδή, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης, λόγω αλλαγών που επήλθαν στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (Ν. 4014/2011) και στην κατάταξή τους σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (Απόφαση Α.Π. 1958/2012 ΥΠΕΚΑ), η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας επανυποβολής της Μ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» έως τις 12-4-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας επανυποβολής της Μ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης» έως τις 12-4-2012.

Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχαηλής ο οποίος ψήφισε Κατά διότι πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για μια τέτοιου είδους μελέτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 288/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ