

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 361/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3452 /25-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Παύλος Δαμιανίδης** πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αϊχάν Σιακή** μέλος, ο οποίος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361: Εισηγούμενος το εικοστό ημερήσιας διάταξης, ο Παναγιώτης Κουβέλης υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/2334/11-5-2012 έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε από την Α.Ε.Ν.Α.Κ., θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/1239/ 29-3-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ' αριθμ. 07/2511/ 1-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ' αριθμ. 07/3102/ 6-8-2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 152/ 4-8-2010). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 7/9/2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ με μέση έκπτωση 51,66% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με την υπ' αριθμ. 07/4977/ 25-11-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 34/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 208/30-9-2010) και β) 39/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 250/19-11-2010). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 9-12-2010 για το ποσό των 468.894,64 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 107.845,77 € ήτοι συνολικά 576.740,41 €. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 9-12-2011, δηλαδή τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος με αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 143 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30-4-2012. Με την υπ' αριθμ. 27/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά 117 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 4/4/2012. Ο ανάδοχος με την από 1-3-2012 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 87 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30-6-2012. Κατά την περίοδο από τις 22-12-2012 μέχρι τις 29-2-2012 οι καιρικές συνθήκες γενικά ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (θερμοκρασίες τη νύχτα κάτω του μηδενός και σε ορισμένες περιπτώσεις ολικός παγετός). Επιπλέον, οι δοκιμές ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και ύδρευσης - αποχέτευσης στο παλιό κτίριο και στα WC πρέπει να γίνουν σε μέρες που δε λειτουργεί το σχολείο, δηλαδή μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 15-6-2012, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα. Κατόπιν τούτου, επειδή οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για τη χορήγηση παράτασης ευσταθούν και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» μέχρι τις 20-6-2012, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» μέχρι τις 20-6-2012, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 361/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ