

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 493/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΈΒΡΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ)», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2003 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Ιουλίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.4591/16-7-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 6) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
- 2) Την από 21-09-2009 σύμβαση ύψους 974.438,67 € (με ΦΠΑ) και την από 21 – 12 – 2010 συμπληρωματική σύμβαση ποσού 45.430,58 € (με ΦΠΑ)
- 3) Το συμβατικό χρόνο περαίωσης ήτοι έως 21-05-2010.
- 4) Την 175/22-06-2010 απόφαση ΝΕ για χορήγηση παράτασης έως 21-09-2010
- 5) Την 305/10-09-2010 απόφαση ΝΕ για χορήγηση παράτασης έως 31-12-2010
- 6) Την 480/02-12-10 απόφαση ΝΕ για χορήγηση παράτασης έως 30-06-2011.
- 7) Την 334/2011 απόφαση της ΟΕ της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε παράταση ως 30-06-2012.
- 8) Την από 19-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2012.
- 9) Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΈΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2012 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθμ 43/2012 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος κ/ξία για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, δηλαδή:

1. Λόγω των συνεχών διακοπών του έργου εξαιτίας της μη ομαλής ροής χρηματοδότησής του ήτοι από 03-02-2010 ως 24-02-2010, από 08-06-2010 έως 21-03-2011 και από 05-07-2011 έως 05-10-2011
2. Και των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του τελευταίου χειμώνα λόγω του παγετού που σημειώθηκε για πολλές ημέρες (άνω των 30) και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων την άνοιξη για τουλάχιστον 20 ημέρες.

Η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-09-2012, υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΈΒΡΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2003 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΈΒΡΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2003 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ» μέχρι τις 30-9-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 493/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ