

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 820/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» ΚΑΕ 0071.9779.002 Αναδόχου Ρέτσου Αθανάσιου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Οκτωβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.6301/5-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 820: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ.ΔΤΕ 2128/9-10-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Στις 18-9-2012 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (1) ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 18-10-2012. Ο ανάδοχος με την από 3 - 10 -12 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι την 18 -12 -2012 διότι κρίθηκε απαραίτητη η αποξήλωση του συνόλου του χλοοτάπητα και ανακατασκευή του, προκειμένου να δοθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες κλίσεις απορροής όμβριων υδάτων και αποφευχθεί η εικόνα «μπαλωμάτων» στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις Δεκαοκτώ Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (18-12-12).

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής»ΚΑΕ 0071.9779.002 Αναδόχου Ρέτσου Αθανάσιου έως 18-12-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής»ΚΑΕ 0071.9779.002 Αναδόχου Ρέτσου Αθανάσιου μέχρι τις 18-12-12.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 820/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ