

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 955/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} (πρώτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση καναλιών-κατασκευή τεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης» αναδόχου «Σιδηρόπουλου Σάββα».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7224/21-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 955: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 101661/Ξ-ΔΤΕ -5690/13-11-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 για «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» καθώς και τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
2. Την αρ. 159/15-3-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.) Ανατολικής - Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Σιδηρόπουλου Σάββα»
3. Την Σύμβαση που υπογράφηκε την 28η Μαΐου 2012 για ποσό 132.000,00 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή 107.317,07 € για εργασίες και 24.682,93 € για Φ.Π.Α. (23%).
4. Τον χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. που είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 25-09-2012.
5. Την από 24-9-2012 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-11-2012 .
6. Την από 3-10-2012 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, στο Τεχνικό Συμβούλιο υπέρ της χορήγησης της παράτασης του έργου του θέματος μέχρι 15-11-2012 ήτοι πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες.
7. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης δεν συνεδρίασε λόγω της αποχής των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από τις 8-10-2012.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 24-09-2012 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία του έργου, «Σιδηρόπουλος Σάββας» αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-11-2012. Την παραπάνω παράταση την ζητάει επειδή στις 19-9-2012 η Υπηρεσία και σε συνεννόηση με τον Κο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης του υπέδειξε να προχωρήσει και σε εργασίες καθαρισμού του καναλιού που διέρχεται πίσω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Πλαστικά Θράκης» και διασχίζει την Επαρχιακή οδό 3.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι, διαπιστώθηκε εντός του Σεπτεμβρίου κατόπιν και επισημάνσεων από τα «πλαστικά Θράκης» και παρακείμενους ιδιοκτήτες, αυξημένη βλάστηση και επίχωση από φερτά υλικά στο κανάλι που βρίσκεται δυτικά του χωριού «ΜΑΓΙΚΟ», και διέρχεται πίσω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «πλαστικά Θράκης» και διασχίζει την Επαρχιακή οδό 3. Τα ανωτέρω εγκυμονούν κινδύνους σε μελλοντική τυχόν έντονη βροχόπτωση, εν όψη του επερχόμενου φθινοπώρου, οπότε η Υπηρεσία και σε συνεννόηση με τον Κο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης υπέδειξε στον ανάδοχο να προχωρήσει και σε εργασίες καθαρισμού του εν λόγω καναλιού, στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργολαβίας, μιας και όλες οι εργασίες της συγκεκριμένης μελέτης είχαν περαιωθεί εμπρόθεσμα και επομένως οι ποσότητες επαρκούσαν.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε στις 3-10-2012 στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την χορήγηση της παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 15-11-2012, κατόπιν και της προαναφερθείσας αίτησης του αναδόχου.

Σύμφωνα τον Ν. 3669/08 άρθρο 48 για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επιβάλλεται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου, αλλά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, είθισται από πάντα να εισάγει τα θέματα παρατάσεων προς συζήτηση στο Τεχνικό Συμβούλιο θεωρώντας, ότι είναι επιθυμητή μία τεχνική άποψη επί του θέματος. Όμως, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, δεν συνεδρίασε λόγω της αποχής των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, από τις 8-10-2012 .

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου «Συντήρηση καναλιών-κατασκευή τεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης» αναδόχου «Σιδηρόπουλου Σάββα» για τις ανωτέρω εργασίες, κατά πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-11-2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Συντήρηση καναλιών-κατασκευή τεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης» αναδόχου «Σιδηρόπουλου Σάββα» για τις ανωτέρω εργασίες, κατά πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-11-2012 .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχαήλς, μειοψήφησαν ψηφίζοντας λευκό γιατί θεωρούν ότι οι εισηγήσεις των παρατάσεων δεν υποβάλλονται εγκαίρως .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 955/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ