

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 990/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου :«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7537/3-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1)) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 990: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/6465/30-11-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/4177/ 5-10-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ' αριθμ. 07/2529/ 2-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ' αριθμ. 07/3146/ 9-8-2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 153/ 4-8-2010).

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 14/9/2010 και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός του έργου έγινε την 27/9/2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 50,00% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμό 07/5485/ 22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α) 38/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 243/10-11-2010) και β) 44/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 283/21-12-2010).

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-12-2010 για το ποσό των 768.294,49 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 176.707,73 € ήτοι συνολικά 945.002,22 €.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 30-12-2011, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ'αρ. 424/2011 απόφαση (Πρακτικό 31/2011) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι τις 28-4-2012 και με την υπ'αρ. 377/2012 (πρακτικό 19/2012) όμοια εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι τις 7-8-2012. Με την υπ'αρ. 02/4014/οικ/30-07-2012 (ορθή επανάληψη της 19-09-2012) αίτηση της Υπηρεσίας μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική

Αρχή Π.Α.Μ.Θ. ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 16-10-2012.

Με την παρούσα αίτησή του ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 37 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 22-11-2012, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Όπως αναφέρθηκε στην από 30-7-2012 (ορθή επανάληψη της 19-9-2012) εισήγηση του Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων εργασιών για την διαμόρφωση του χώρου επικοινωνίας μεταξύ του παλιού και του νέου κτιρίου στον όροφο. Οι εργασίες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και είχε εκτιμηθεί ότι η όλη διαδικασία (έγκριση Α.Π.Ε. και κατασκευή) θα διαρκούσε μέχρι τις 16-10-2012. Μέχρι σήμερα ο Α.Π.Ε. δεν έχει εγκριθεί και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν προβλέπεται να συνεδριάσει τις προσεχείς ημέρες, λόγω της αποχής των μηχανικών μελών της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. και του Συνδέσμου Εργοληπτών από συμβούλια και επιτροπές. Εκτιμάται ότι η αποχή θα λήξει περί τις 15 Νοεμβρίου. Μετά την έγκριση του Α.Π.Ε. απαιτείται μία εβδομάδα περίπου για την εκτέλεση των εργασιών, οπότε απαιτούνται συνολικά 37 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», κατά 37 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 22-11-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», κατά 37 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 22-11-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 990 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ