

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 103/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Σουφλίου» αναδόχου Κ/ξίας «Δ.ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.966/15-2-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

ΑΠΟΦΑΣΗ 103: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 3557π.ε./4-2-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .
 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
 6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 26-8-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 26-1-2012.
 7. Με την αρ. 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 26-6-2012.
 8. Με την αρ. 374/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 26-11-2012.
 9. Με την αρ. 1002/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2012 όλων των εργασιών, πλην των ασφαλικών για τις οποίες δόθηκε παράταση μέχρι την 31-3-2013.
 10. Την από 31-12-2012 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης όλου του έργου του θέματος μέχρι 31-3-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.
- Και επειδή η πρόσβαση στο χώρο του εργοταξίου από την Εθνική οδό Ε.Ο. 51 είναι αδύνατη εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, λόγω του ότι ο χωμάτινος δρόμος πρόσβασης στο Σ.Μ.Α. είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο και συγκεντρώνει όλα τα νερά της περιοχής με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διέλευσή του, παρά την επίχωση του σημείου αυτού από την ανάδοχο κατασκευαστική Κ/ξία, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-3-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-3-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 103/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**