

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1035/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Δεκεμβρίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.7078/12-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)Γεώργιος Χριστοδουλίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Ζιμπίδης μέλος, 4) Ιωάννης Νικολαΐδης μέλος, 5) Γεωργία Μαραγκού μέλος, 6) Ζουμπουλιά Κουκουβέλα μέλος, 7)Δημήτριος Πέτροβιτς μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχαήλ μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 12-12-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΕΠ03180081 μετά την αριθ. 2617/Α/26-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», συνολικής δαπάνης 5.850.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».

2. Με την αρ. πρωτ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/09-06-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας με ποσό προϋπολογισμού 5.800.000,00 € με ΦΠΑ

3. Με το πρακτικό με αριθμό 13/2012, αριθμός απόφασης 256 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε την 04-04-2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε -ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε για την κατασκευή του έργου μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,69 %.

4. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27-6-2012 για το ποσό των 3.033.760,06 € (με Φ.Π.Α)

5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ μέχρι τις 27-6-2013

6. Με την αρ. 112/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18/9/2013 κατά (83) ημερολογιακές ημέρες .

7. Με την αρ. 509/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/12/2013 κατά (104) ημερολογιακές ημέρες.

8. Με την από 24/10/2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά "την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της έναρξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων» τμήμα του οποίου (γέφυρα) βρίσκεται εντός της εργολαβίας διευθέτησης του Κοσύνθου (περιοχή διατομών Ν9-Ν11, βόρειο τμήμα), δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων».

Για τον λόγο αυτό ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία περαίωσης του εν λόγω έργου, (19/11/2014) ήτοι μέχρι την 19/12/2014".

9. Με το αρ. Πρωτ. 8424/4-12-2013 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική

Αρχή Π.Α.Μ.Θ. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 10-05-2014.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί του θέματος είναι οι εξής:
Μέχρι τις 31/12/2013 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από διατομή Ν11 έως D102. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου (ποσοστό 10%) υπολείπονται οι διατομές Ν1-Ν11. Η θέση των διατομών αυτών βρίσκεται στην περιοχή της υπάρχουσας γέφυρας Πηγαδίων στο σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η καινούργια γέφυρα στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύμβαση του υπογράφηκε στις 19/8/2013 και η προβλεπόμενη από τη σύμβασή του προθεσμία περαίωσης είναι στις 19/11/2013.

Το παρόν έργο θα περατωθεί (δηλαδή η κατασκευή των έργων που προβλέπονται στις ανωτέρω διατομές του έργου του θέματος αφού αυτές αφορούν σε διευθέτηση και προστασία της κοίτης) όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των βάθρων και του φορέα της γέφυρας. Δηλαδή σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων» τα βάθρα και ο φορέας, θα κατασκευαστούν μέχρι τις 25-4-2014. Θα απαιτηθούν επιπλέον 15 ημέρες για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος ήτοι στις 10-5-2014.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (130) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 10-5-2014, του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, κατά (130) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 10-5-2014, του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1035/2013.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**