

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 160/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Ερυθροποτάμου (θέση Βρυσικά)».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1226/4-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αρ. Η – 1468/28-2-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 169/15-06-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 276/19-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση " ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 2.011.505,91€, δηλαδή έκπτωση 39,04 %.
4. Την από 10-08-2010 σύμβαση ύψους 2.011.505,91 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 10/10/2012.
5. Την χορηγηθείσα παράταση έως 28-02-2013, με Αριθμ. Απόφασης 538/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 28/02/2013.
6. Την από 01/02/2013 αίτηση του Αναδόχου, με την προέγκριση με αριθμ. Πρωτ. 799/08-02-2013 σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος Α.Μ.Θ. και τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων του έργου.

Και διότι:

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εν λόγω παράταση του έργου στο οποίο απομένουν κυρίως εργασίες διάστρωσης υλικού οδοστρώσεως και ασφαλικών καθώς και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων στην κοίτη του ποταμού Ερυθροποτάμου κατά μήκος της κατασκευασθείσας γέφυρας (που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 28-02-2013), είναι:

1. λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών (παγετός, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο και αναμένεται και στους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο στην εν λόγω περιοχή του έργου, δεν ενδείκνυται η κατασκευή στρώσεων κυρίως ασφαλικών και
2. επειδή η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στην κοίτη του ποταμού Ερυθροποτάμου κατά μήκος της γέφυρας, δεν είναι εφικτή, λόγω της ορμητικότητας και της αυξημένης στάθμης των υδάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, που κάνει αδύνατη ακόμη και την πρόσβαση και οποιαδήποτε εντολή για την κατασκευή τους, θα έθετε σε κίνδυνο τις προς κατασκευή εργασίες καθώς επίσης τα υλικά και τα μηχανήματα, με συνέπεια να προβεί ο ανάδοχος σε αιτήματα αποζημιώσεων.

Λόγω των παραπάνω δυσκολιών και επειδή στην εν λόγω περιοχή του έργου οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται κυρίως τον μήνα Απρίλιο, για να ξεκινήσουν οι εργασίες διάστρωσης των ασφαλικών στρώσεων και της διαγράμμισης στους δρόμους πρόσβασης της γέφυρας και επειδή η στάθμη του ποταμού Ερυθροποτάμου χαμηλώνει αρκετά τον μήνα Ιούλιο, ώστε να γίνει εφικτή η τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων,

Η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 2.011.505,91€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 30-08-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΙΚΑ)», Αναδόχου: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-08-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α160/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**