

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 208/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» αναδόχου: «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1508/15-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αρ. 23568/Ξ-ΔΤΕ-830/7-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έτους 2012, Περιφερειακό Σκέλος 20%, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με πίστωση 400.000,00 € για το 2012 και πίστωση 53.118,00 € για το 2013 €.
2. Με την αριθ.33754/Ξ-ΔΤΕ-2043/30-4-2012 απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α
3. Με την αριθμ. 266 / 8 – 5 – 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η διακήρυξη, ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης και η επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
4. Με την αριθμ. 390 / 15 – 6 – 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 11,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε την 9 -8- 2012 για ποσό 453.118,00 €, ήτοι 368.388,62 € για εργασίες και 84.729,38 € για Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 9–12–2012.
7. Με την αριθ.1032/13-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-3-2013.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 4–3–2013 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» μέχρι τις 30 – 8 – 2013, επικαλούμενος ότι :

α) Από τις αρχές έτους μέχρι και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή είχε συνεχείς βροχοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μη καταστεί δυνατή η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η τοποθέτηση γεωφύλακτος οπλισμού οδοστρωμάτων και τελικά η επιφανειακή επένδυση του δρόμου με γαρμπίλι .

β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. και τους Περιβαλλοντικούς όρους της αριθ. 1261/6-4-2012 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προτείνεται οι εργασίες να γίνονται από 1 Ιανουαρίου ως 15 Μαρτίου και από 15 Ιουνίου ως 30 Αυγούστου για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και στην ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2012 που εγκρίθηκε ή πρώτη παράταση του έργου του θέματος, μέχρι και σήμερα, σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου δεν κατέστη δυνατή α) η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, β) η τοποθέτηση γεωυφάσματος οπλισμού οδοστρωμάτων και γ) η επιφανειακή επένδυση του δρόμου με γαρμπίλι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών της Χειμερινής περιόδου και των βροχοπτώσεων.

Επιπρόσθετα στην αριθ. 1261/6-4-2012 απόφαση των Περιβαλλοντικών όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προτείνεται οι εργασίες να γίνονται από 1 Ιανουαρίου ως 15 Μαρτίου και από 15 Ιουνίου ως 30 Αυγούστου για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα και ιχθυοπανίδα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι ο κύριος όγκος των εργασιών, εκτελέστηκε έγκαιρα εντός της συμβατικής προθεσμίας και ότι οι υπολειπόμενες εργασίες απαιτούν μόνο μερικές ημέρες.

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες κατ' ανάγκη θα εκτελεστούν μετά τις 15 Ιουνίου 2013.

Η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε», μέχρι τις 30 – 8 – 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο 2 προς εγκαταστάσεις αλιευτικού συνεταιρισμού» αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε», μέχρι τις 30 – 8 – 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 208/2013

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**