

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 210/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΔΑΡΙ» Αναδόχου Αθανασίου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1508/15-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 210: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το από 12-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Περ. Α.Μ.Θ. 2012, (Περ. Ενότητας Ξάνθης), ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης, και εγκρίθηκε με την αρ. 121857/Ξ-ΔΤΕ-1324/23-3-2012 απόφασή της.

Με την αριθμ. 391/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, καθώς και η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθμ. 644/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε το πρακτικό της από 31-7-2012 δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. Αθανασίου Δημήτριος, Ε.Δ.Ε. που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου 2012 για ποσό 35.110,69 €, ήτοι 28.545,28 € για εργασίες και 6.565,41 € για Φ.Π.Α.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση την 30-12-2012.

Με την αρ. 1086/27-12-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως 30-3-2013, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π. Ε. Ξάνθης (πρακτικό 13ο/19-12-2012, θέμα 3ο).

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 27518 / Ξ-ΔΤΕ - 1023 / 12 -3-2013 αίτησή του αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/5/2013, λόγω του ότι οι εναπομένουσες εργασίες, όπως επιχρίσματα εξωτερικά και εσωτερικά, χρωματισμοί, κ.λ.π. δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή καθ' όλη την διάρκεια του χειμώνα.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με την παρούσα εργολαβία, επισκευάζεται η κατοικία του δασκάλου και προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της στέγης, δηλαδή ζευκτών, τεγίδων, σανιδώματος, και κεράμων, αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση δαπέδων και ειδών υγιεινής, αντικατάσταση ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση ερμαρείων κουζίνας, καθώς και ο τοίχος αντιστήριξης που προστατεύει την θεμελίωση του κτιρίου, και έχει υποστεί ιδιαίτερα σοβαρή ζημιά.

Από τις ανωτέρω εργασίες ολοκληρώθηκε η επισκευή στέγης, η καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων, η αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή και η κατασκευή εκ νέου της κλίμακας εισόδου και του δαπέδου του εξώστη.

Τονίζεται ότι οι εργασίες εκτελούνται με δυσκολία διότι είναι περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες, λόγω των ιδιαίτερων άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Κιδάρως (μεγάλο υψόμετρο, συνεχείς βροχοπτώσεις, αρκετές χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τις νυχτερινές ώρες, κ.λ.π.).

Οι εργασίες που απομένουν, όπως επιχρίσματα εσωτερικά και εξωτερικά, χρωματισμοί, κ.λ.π., δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν, διότι όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή επικρατούν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, και δεν θα ολοκληρώθηκαν εγκαίρως.

Οι παραπάνω εργασίες επειδή κατασκευαστικά προηγούνται, συμπαρασύρουν και τις άλλες εργασίες ανακαίνισης όπως τοποθέτηση ερμαρείων, κουφωμάτων, ώστε να μην είναι δυνατόν να κατασκευασθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΔΑΡΙ » Αναδόχου Αθανασίου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε., μέχρι 30-5-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΔΑΡΙ » Αναδόχου Αθανασίου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε., μέχρι 30-5-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 210/2013

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**