

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 234/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαρτίου 2013** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1656/22-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαλής** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 4) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 234: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αρ. 1474/14-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»
Με κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΕΠ03180082 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 1.460.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Δημοπρασία | : 27-04-2012 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 18ο, Αρ. Απόφ. 355/30-05-2012 της
Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : Κ/Ξ : ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. -ΔΙΑΣ ΑΒΕΤΤΕ |
| 6. Έκπτωση | : 6,00 % |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 3981/24-07-2012 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 1.372.399,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 24-01-2014 |
| 10. Αιτούμενη 1η Παράταση | : 83 μέρες » » 17-04-2014 |
| 11. Σύμφωνη Γνώμη Προέγκρισης | : 1113/25-02-2013 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με την σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 83 μέρες λόγω καθυστέρησης έγκρισης του σχεδίου εργασιών αφαίρεσης και απομάκρυνσης του αμιάντου της στέγης.

Η στέγη του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης ήταν κατασκευασμένη από αμιάντο και η απομάκρυνση του αμιάντου ήθελε εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα υπέβαλλε σχέδιο εργασιών για έγκριση από το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ε. Δράμας. Η εταιρεία INTERGEO ΕΠΕ με αριθμό πρωτ. 6364/1-11-2012 υπέβαλλε σχέδιο εργασιών και η σχετική έγκριση εκδόθηκε από την εν λόγω υπηρεσία με αριθμό πρωτ. 262 στις 23-01-2013.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 83 μέρες έως 17-04-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληρωμές του έργου μέχρι τώρα ανέρχονται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ (1η Προκαταβολή).

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.115.772,35 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας»,

κατά ογδόντα τρεις (83) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17/04/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων του Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας», κατά ογδόντα τρεις (83) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17/04/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 234/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**