

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 12/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 247 /2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση δεύτερης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή υποστέγου άλατος στο Σοφικό».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Απριλίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1911/3-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος

**ΑΠΟΦΑΣΗ 247:** Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ.323/28-3-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
  2. Την με αριθμ. 685/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την 26/06/2012 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισηγήσης, στην ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε
  3. Την από 01-11-2012 Σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 46.500,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ)
  4. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ήταν η 31-01-2013
  5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η – 120/14-01-2013 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31-03-2013, λόγω του ότι η εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών μεταφέρθηκε στην ίδια αναθεωρητική περίοδο και δεν υπάρχει με την χορήγηση της 1ης παράτασης οικονομική επιβάρυνση του έργου.
  6. Την από 27-02-2013 αίτηση του αναδόχου.
  7. Το γεγονός χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ζητείται λόγω αύξησης σε ποσότητες συμβατικών εργασιών, αύξησης του ύψους του στεγάστρου ( το ύψος του οποίου ήταν 2,00 μ και δεν επαρκούσε για την είσοδο των φορτηγών και του φορτωτή για την εξαγωγή του άλατος) και επίσης λόγω της ανάγκης κατασκευής ράμπας εισόδου εξαιτίας της υψομετρικής διαφοράς του εδάφους, όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν με τις μέχρι τώρα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.
  8. Την εισήγηση της Πρ/νης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ.
- Η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της δεύτερης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2013, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ , συνολικής δαπάνης 46.500,00 € με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης παράτασης περαίωσης εργασιών έως 30-06-2013, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ», αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ, συνολικής δαπάνης 46.500,00 € με Φ.Π.Α. με αναθεώρηση. Η παραπάνω παράταση δεν θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος δαπάνης πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 247/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ**

**ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**