

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 13/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 278/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Παγγαίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Απριλίου 2013** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2080/11-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αρ.02/964/5-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 27/02/2013 αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης Χρυσανίδης Χαράλαμπος ΕΔΕ σχετικά με την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου περαίωσης του έργου : "Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Παγγαίου" και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ιστορικό:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 03-07-2012 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 650/30-08-2012(πρακτ.30/12) απόφαση της 1^{ης} Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ . Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην ατομική εργοληπτική εταιρεία ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης 36%.

Με την με αριθ.875/25-10-2012(πρακτ.38) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ.Μακεδονίας & Θράκης εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με την μειοδότη εργοληπτική εταιρεία ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔΕ μετά τον επανέλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-12-2012 για το ποσό των 76.800,20 € και τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 12-05-2013. Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είναι το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά Περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ

Αιτιολόγηση παράτασης

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που καθυστερούν την εξέλιξη των εργασιών είναι:

1. Λόγω της φύσεως του εδάφους (τύρφη) προέκυψε η ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου κατασκευής των γεφυρών.
2. Συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τον μήνα Φεβρουάριο στην περιοχή των Τεναγών δεν επιτρέπουν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής για τη κατασκευή των τεχνικών.

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις 12-08-2013..

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Παγγαίου» κατά τρεις (3) μήνες δηλ. μέχρι την 12-08-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά έργα περιοχής Παγγαίου» κατά τρεις (3) μήνες δηλ. μέχρι την 12-08-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 278 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**