

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 312/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» Αναδόχου: Φωτίου Στεφανή.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Απριλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2424/23-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος και 3) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312: Εισηγούμενη το εικοστότεταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/1225/8-4-2013 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 07.08.12 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Με την αριθμού 677/07.09.2012 απόφαση, του 31ου πρακτικού του έτους 2012, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, εγκρίθηκε το από 08.08.2012 πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης "Στεφανής Φωτίος" ως αναδόχου του έργου του θέματος, με έκπτωση 51,00%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06.12.2012 για το ποσό των Ευρώ: 110.986,05 (με Φ.Π.Α) με προθεσμία περαίωσης του έργου τις 03.04.2013. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε (αριθ.Δ3β/128/8-Κ/03.10.2008 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε). Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση τμημάτων υφιστάμενης αγροτικής οδού εκτός του οικισμού της Χρυσούπολης, μήκους 1.250μ και 560μ. Για τη βελτίωση των οδών απαιτούνται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης οι οποίες περιλαμβάνουν βάση πάχους 10 cm, ασφαλτική προεπάλειψη και ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση πάχους 5 cm. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 cm στο τμήμα της υφιστάμενης αγροτικής οδού μήκους 1.250μ. Ο ανάδοχος με την από 12.03.2013 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31.07.2013, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα) με πολλές βροχοπτώσεις και υγρασία δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων της βάσης οδοστρωσίας στο τμήμα που κατασκευάστηκε και ως εκ τούτου και την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος με την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. Επίσης μετά από επικοινωνία με την Δημοσία Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χρυσούπολης, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται να εκτελεσθεί έργο για την κατασκευή αγωγού λυμάτων, η σύμβαση του οποίου θα υπογραφεί με την ανάδοχο επιχείρηση εντός του Απριλίου 2013. Ο εν λόγω αγωγός θα διέλθει κατά μήκος του τμήματος της αγροτικής οδού μήκους 560μ η βελτίωση του οποίου (με εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών) αποτελεί αντικείμενο του έργου του θέματος που εκτελείται από την υπηρεσία μας. Επομένως πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού και στη συνέχεια να γίνουν οι εργασίες βελτίωσης της οδού.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι δυνατή η καλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα οχτώ (118) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2013, η οποία κρίνεται δικαιολογημένη διότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» Αναδόχου: Φωτίου Στεφανή κατά ογδόντα οχτώ (118) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 312 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**