

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 315/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Απριλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2424/23-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** (αναπληρωματικό) μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** (αναπληρωματικό) μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος και 3) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315: Εισηγούμενη το εικοστόέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με τα υπ' αρ. 2060/15-04-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης | : ΚΑΠ 2011 (Περιφερειακό σκέλος 20%)
Κ.Α.Ε. 0071.9779.0003 πίστωσης οικ. έτους 2012 |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 210.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) |
| 3. Δημοπρασία | : 24-04-2012 |
| 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας | : Πρακτικό 18 ^ο /2012, Αρ. Απόφ. 354/30-05-2012 της
της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. της Α.Μ.Θ. |
| 5. Ανάδοχος | : Κ/Ξ Μιχαήλ Γεωργόπουλος- Νικόλαος Ράδος |
| 6. Έκπτωση | : 4 % |
| 7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό | : 4688/28-08-2012 |
| 8. Ποσόν σύμβασης | : 201.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) |
| 9. Συμβατική προθεσμία | : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 28-02-2013 |
| 10. 1 ^η Παράταση | : 60 ημέρες » » 28-04-2013 |
| 11. 2 ^η Παράταση | : 60 ημέρες » » 28-06-2013 |
| 12. Αιτούμενη 3 ^η Παράταση | : 60 ημέρες » » 28-06-2013 |

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη την από 09.04.2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας κοινοπραξίας Γεωργόπουλος Μιχαήλ-Ράδος Νικόλαος», με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχερός καιρός στην περιοχή του έργου) κατά τον μήνα Μάρτιο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου (χρονικές περίοδοι που αναφέρονται και στο ημερολόγιο του έργου), και οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών (εξωτερικές βαφές) προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί στην συμβατική του ημερομηνία.

Επιπρόσθετα για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του συνταχθέντος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 1^{ου} ΑΠΕ, προκειμένου η δαπάνη που εξοικονομείται από τη χρήση των «επί έλλασον δαπανών» να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.

Επειδή

α. Στο χρονικό διάστημα από 1-2-2013 (στις 31-1-2013 έληξε η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) μέχρι σήμερα δηλ. μεγαλύτερο των δύο μηνών, δεν έχει συγκροτηθεί το νέο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. 7/2013 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 26/Α/31.01.2013) και από τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VII.α του Ν. 3852.

β. Προϋπόθεση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος και συγκεκριμένα για τη χρήση των «επί έλλασον δαπανών» είναι η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η οποία πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης.

Καθυστερεί πλέον του διμήνου η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και κατά συνέπεια καθυστερεί πέραν του διμήνου η ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση προθεσμίας 60 ημερών, δηλαδή μέχρι 28-06-2013.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 89.282,13 ευρώ με Φ.Π.Α.

ο ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.620,32 € με ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου» μέχρι 28-6-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου», μέχρι 28-06-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 315 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**